




आ.ब. २०७८/०७९ को

दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन



मल्लरानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खलंगा, प्यूठान

मिति: २०७८ चैत्र १३ गते आईतबार

स्थान: जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल प्यूठान

१. मल्लरानी गाउँपालिकाकाको संक्षिप्त परिचय

मल्लरानी गाउँपालिका नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्यूठान जिल्लामा अवस्थित छ । यस गाउँपालिकामा ५ वटा वडाहरू रहेका छन् । वि सं २०७३ साल फागुन २७ गते साविक खलंगा गा वि स को वडा नं १ देखि ७ र ९, धरमपानी गा वि स को सबै वडा, चुँजा गा वि स को सबै वडा खैरा गा वि स र प्यूठान न पा १ देखि ३ र १८ नं वडा मिलि मल्लरानी गाउँपालिका बनेको छ । मल्लरानी प्राचिन मल्लकालिन ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र हो । यहाँबाट प्यूठान जिल्लाका अधिकांश क्षेत्र, छिमेकी जिल्ला र धौलागिरी हिमश्रृंखलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । मल्लरानी गाउँपालिकाको पूर्वमा अर्घाखाची जिल्ला, पश्चिममा माण्डवी गाउँपालिका र प्यूठान नगरपालिका पर्दछ, उत्तरमा झिमरुक गाउँपालिका र प्यूठान नगरपालिका पर्दछ भने दक्षिणमा ऐरावती गाउँपालिका पर्दछ । भौगोलिक हिसाबले ८२ डिग्री ४८ मिनेट ३० सेकेन्ड देखि ८३ डिग्री ०१ मिनेट ३० सेकेन्ड पूर्वी देशान्तर र २८ डिग्री २ मिनेट देखि २८ डिग्री ६ मिनेट ३० सेकेन्ड उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित मल्लरानी गाउँपालिका ८०.०९ वर्ग कि. मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

गाउँपालिकामा समशितोष्ण प्रदेशीय जलवायु भएको कारण यस क्षेत्रमा साल, सल्लो, अमला, हरो, बरो, खयर, सिमल, विजयसाल, आदिका विरुवाहरू पाईन्छन् । मल्लरानी गाउँपालिकाको विद्यमान भू-उपयोग अध्ययन गर्दा गाउँपालिकाको भण्डै ३७.२९ प्रतिशत (२९.९०) वर्ग कि मि जग्गा हाल खनजोत हुने उपयुक्त जमिनको रूपमा रहेको छ भने ४५ प्रतिशत (३६.०८) वर्ग कि मि. वनले ओगटेको छ । गाउँपालिकामा बगिरहेका विभिन्न खोलानालाको किनारमा अवस्थित यस गाउँपालिकाको खेतियोग्य जमिनको उर्वराशक्ति उच्च रहेको छ । त्यस्तै चरन क्षेत्रले करिब ५.४० प्रतिशत (४.३३ वर्ग कि मि) जग्गा ओगटेको पाईन्छ । झाडीले ११.११ प्रतिशत (८.९१ वर्ग कि मि) , बालुवा र नदीकिनाराले १ प्रतिशत (०.८ वर्ग कि मि) र जमिन खोला, नदी, पहाड, पोखरीले करिब ०.२० प्रतिशत (०.१६ वर्ग कि मि) ओगटेको छ । कृषि उत्पादनको लागि उर्वर भूमि ३८.०८ प्रतिशत रहेको छ । यहाँको उर्वर भूमि तरकारी, खाद्यान्न र फलफूलका लागि प्रयोग भएको छ ।

मल्लरानी गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल अनुसार गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २०६६४ जना र जम्मा घरधुरी ३४६८ रहेको छ । यस गाउँपालिकामा विभिन्न जातजाती तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ, जस अन्तर्गत जनजाती ७८५९ जना, क्षेत्री ४५२८ जना, ब्राहमण २३०४ जना, दलित ४९७५ जना, ठकुरी २११ र अन्य ७८७ को बसोबास रहेको छ । गाउँपालिकामा बोलिने मुख्य मातृभाषा अन्तर्गत नेपाली ९६.८४ प्रतिशत, नेवारी २.९६ प्रतिशत, मगर ०.१५ प्रतिशत र बाँकीले अन्य भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । जिविकोपार्जनमा आयआर्जनको मुख्य श्रोतको रूपमा कृषि तथा पशु व्यवसाय रहेको छ । कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत जनसंख्या रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन् । गरिवी न्यूनीकरणका लागि उद्यमशीलताको खोजी तथा प्रवृद्धन गर्ने एवं विभिन्न सिपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धि हुने क्रियाकलापद्वारा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न र सुशासन कायम गर्नका लागि गाउँपालिकालाई विद्युतीय प्रणालीको क्रमिक विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

मल्लरानी गाउँपालिकाको साक्षरता ९३.५१ प्रतिशत रहेको छ । गाउँपालिकामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू मध्ये ७ वटा माध्यमिक विद्यालय र १७ वटा आधारभूत विद्यालय गरी जम्मा २४ वटा विद्यालय, ३६ वटा वालविकास केन्द्र, प्राविधिक धारको विद्यालय १ जहाँ कृषि तथा वालि विज्ञान विषयका कक्षा सञ्चालन भएको छ र उच्च शिक्षा तर्फ १ वटा क्याम्पस रहेको छ । गाउँपालिकामा जम्मा ७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । गाउँपालिकाको कुल जनसंख्याको ८.८४ प्रतिशत स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध भई नियमित सेवा लिईरहेका छन् ।

मल्लरानी गाउँपालिकाको ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरूमा पालुकाथान मन्दिर, झाक्रिस्थान मन्दिर, शिवालय मन्दिर, गणेशस्थान मन्दिर, भगवती मन्दिर, भूमे थान, रस्पुरकोट, प्रतापकोट, चुँजाकोट, सिउँतेकोट, चौरपानी, सिद्धाथान, गुठ दरवार आदी रहेका छन् । पर्यापर्यटनको क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै सडक, प्रतिकालय, खानेपानी, होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्रमिक बिकास हुदै गइरहेको छ ।

२. गाउँपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार:

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, गाउँसभा सञ्चालन ऐन २०७४, गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली तथा कार्य सम्पादन नियमावली २०७४, गाउँपालिका पदाधिकारी आचार संहिता २०७४, गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७७, विनियोजन ऐन २०७७ ले तोके अनुसार र अन्य गाउँपालिकाले निर्माण गरेका ऐन नियम अनुसार ।

३. गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा:

आधिकारीक सांगठनिक ढाँचा अनुसार शाखाहरूको जिम्मेवारी तोकीएको ।

४. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर अवधि:

दस्तुर र अवधि नागरीक वडापत्रमा उल्लेख गरिएको साथै नागरीक वडा पत्र र दस्तुरको विस्तृत विवरण वेबसाईटमा राखिएको ।

५. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारिक:

- वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाले स्वीकृत गर्ने गरेको ।
- अन्य निर्णयहरू गाउँ कार्यपालिकाले गर्ने गरेको ।
- अन्य नियमित कामहरू शाखा प्रमुखको सिफारीसमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट निर्णय हुने ।

६. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी:

अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना अधिकारीको नाम थर र पद:

अध्यक्ष: अमरध्वज राना मगर, ९८५७८३८००१

उपाध्यक्ष: सरिता जि सी, ९८५७८३८००२

प्रवक्ता: गिरिराज पौडेल, ९८६८६१३२५०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत: बालकृष्ण थापा, ९८५७८३८००३

सूचना अधिकारी: सुरेश पोख्रेल, ९८५७८३८००५ (सूचना प्रविधि अधिकृत)

८. प्रशासन शाखा:

पद	दरबन्दी			पदपूर्ति			रिक्त		
	स्थायी	करार	जम्मा	स्थायी	करार	जम्मा	स्थायी	करार	जम्मा
अधिकृत स्तर	११	३	१४	९	३	१२	२	०	२
सहायक स्तर	३१	८	३९	२०	८	२८	११	०	११
हलुका सवारी चालक	०	०	०	१	०	१	०	०	०
को.स.	०	०	०	४	८	१२	०	०	०

- स्थायी पदपूर्ति रिक्त: १३

अधिकृत स्तर: १. कृषि अधिकृत - १

२. शिक्षा अधिकृत - १

सहायक स्तर: १. सहायक पाँचौ प्रशासन - ३

२. कृषि - ३

३. पशु - २

४. अ. सव ईन्जिनियर - २

५. सव ईन्जिनियर - १

- दोस्रो चौमासिकमा बसेको कार्यपालिका बैठक संख्या: ७ वटा ।
- आ.ब २०७८/०७९ मा हालसम्म बसेको कार्यपालिका बैठक संख्या: १३ वटा ।
- सार्वजनिक खरिद विवरण:
बोलपत्र मार्फत गरिएका ठेक्का संख्या: ८ वटा ।
- गाउँपालिका शाखा र जिम्मेवार एवं सम्बन्धित शाखा प्रमुख:

क्र.सं.	शाखा	पद	जिम्मेवार अधिकारी
१	प्रशासन तथा व्यवस्थापन	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	श्री बालकृष्ण थापा
२	आर्थिक प्रशासन शाखा	लेखा अधिकृत	श्री कमान सिंह के.सी
३	योजना तथा अनुगमन शाखा	अधिकृत छैठौँ	श्री बन्दना शाक्य
४	प्रशासन शाखा/ जिन्स शाखा	अधिकृत छैठौँ	श्री अनिल आचार्य
५	प्राविधिक शाखा	ईन्जिनियर	श्री विनोद आचार्य
६	पशु सेवा शाखा	पशु चिकित्सक	श्री बाबुराम न्यौपाने
७	सूचना प्रविधि, सूचना तथा पंजीकरण शाखा	सूचना प्रविधि अधिकृत	श्री सुरेश पोखरेल
८	स्वास्थ्य शाखा	सि.अ.हे.ब अधिकृत	श्री पारश शाही
९	रोजगार सेवा केन्द्र	रोजगार संयोजक	श्री शरद भण्डारी
१०	कृषि शाखा	ना प्रा स पाँचौँ	श्री मोती आचार्य
११	महिला, बालबालिका शाखा	स.म.वि.नि.	श्री रेवती न्यौपाने
१२	राजस्व शाखा	कम्प्युटर अपरेटर	श्री प्रकाश ओली
१३	शिक्षा शाखा/ न्यायिक समिति	प्रा.स पाँचौँ	श्री ठाकुर आचार्य

९. न्यायिक समिति:

हाल सम्म पारित भएका ऐन, नियम, निर्देशिका: ६७ वटा

दोस्रो चौमासिकमा पारित भएका ऐन, नियम, निर्देशिका: २ वटा

उजुरी दर्ता संख्या: ४ वटा

उजुरी फछौँट संख्या: ३ वटा

१०. आर्थिक प्रशासन शाखा:

आ ब २०७८/०७९ दोस्रो चौमासिक मा भएको कार्यालयको आय व्ययको विवरण यस प्रकार रहेकोछ:

आ.ब. २०७८/०७९ मा हालसम्मको व्ययविवरण संक्षिप्तमा:

शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
चालु	२४,८१,६४,४५१	९,९२,३६,४४६.८९	३९.९८	१४,८९,२८,००४.११
पूँजीगत	१५,९२,८५,०००	३,२५,९०,११४	२०.४६	१२,६६,९४,८८६
जम्मा	४०,७४,४९,४५१	१३,१८,२६,५६०.८९	३२.३५	२७,५६,२२,८९०.११

आय/व्यय विवरणः

आ.ब. २०७८/०७९ को दोस्रो चौमासिकको आय विवरणः

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	२७,६०,१०,०००	७,४३,१३,५००	२६.९२	२०,१६,९६,५००
१३३११ समानिकरण अनुदान	८,६३,००,०००	२,१५,७५,०००	२५	६,४७,२५,०००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	१६,०९,१०,०००	३,८३,३८,५००	२३.८३	१२,२५,७१,५००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	७०,००,०००	३५,००,०००	५०	३५,००,०००
१३३१५ विशेष अनुदान पुँजीगत	८८,००,०००	४४,००,०००	५०	४४,००,०००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,३०,००,०००	६५,००,०००	५०	६५,००,०००
प्रदेश सरकार	३,३५,४३,०००	०	०	३,३५,४३,०००
१३३११ समानिकरण अनुदान	३९,९९,०००	०	०	३९,९९,०००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	८५,४४,०००	०	०	८५,४४,०००
१३३१४ विशेष अनुदान चालु	६०,००,०००	०	०	६०,००,०००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	१,५०,००,०००	०	०	१,५०,००,०००
राजस्व बाडफाड	६,६२,४९,७७२	२,१३,६९,४००.६२	३२.२६	४,४८,८०,३७१.३८
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	३,०९,३७,५००	१,८४,२६,६५१.६८	५९.५६	१,२५,१०,८४८.३२
११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	३,०९,३७,५००	११,२१,७४७.६९	३.६३	२,९८,१५,७५२.३१
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	४१,०४,८७२	१८,२१,००१.२५	४४.३६	२२,८३,८७०.७५
१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	२,६३८	०	०	२,६३८
१४१५६ बाँडफाँड भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	२,६७,२६२	०	०	२,६७,२६२

• आ.ब. २०७८/०७९ को दोस्रो चौमासिकको व्यय विवरणः

नाम	बजेट			खर्च		खर्च (%)	
	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	
प्रशासनिक	६,०५,३०,४५१	४३,००,०००	६,४८,३०,४५१	१,६९,२१,४८०.१८	९,०४,५०४	१,७८,२५,९८४.१८	२७.५
कृषि	३९,००,०००	०	३९,००,०००	३,३५,९८०	०	३,३५,९८०	८.६१
पशु	१९,००,०००	०	१९,००,०००	८,९६,३८५	०	८,९६,३८५	४७.१८
शिक्षा	१,७३,००,०००	७,००,०००	१,८०,००,०००	३९,५१,६३६	०	३९,५१,६३६	२१.९५
स्वास्थ्य	५७,००,०००	०	५७,००,०००	११,८६,२०५	०	११,८६,२०५	२०.८१
अध्यक्ष विशेष	१२,००,०००	४३,००,०००	५५,००,०००	९२,६९३	९९,६६६	१,९२,३५९	३.५
लक्षित वर्ग	१६,५०,०००	०	१६,५०,०००	८,०७,०६३	०	८,०७,०६३	४८.९१
न्यायिक समिती	४,००,०००	०	४,००,०००	०	०	०	०
पूर्वाधार	०	६,५३,००,०००	६,५३,००,०००	०	१,७०,७३,०९०	१,७०,७३,०९०	२६.१५
सार्वजनिक सेवा प्रवाह	२९,१५,०००	०	२९,१५,०००	७,७९,२३०	०	७,७९,२३०	२६.७३

वन तथा वातावरण	२१,००,०००	०	२१,००,०००	०	०	०	०
प्रदेश समपुरक अनुदान	०	१,५०,००,०००	१,५०,००,०००	०	१३,८४,०००	१३,८४,०००	९.२३
वडा नं.१	५,००,०००	२८,००,०००	३३,००,०००	५९,७००	२,३५,९६७	२,९५,६६७	८.९६
वडा नं.२	३,४०,०००	३०,६०,०००	३४,००,०००	१,१९,०००	०	१,१९,०००	३.५
वडा नं.३	५,४०,०००	२४,६०,०००	३०,००,०००	३,१९,९९७	७४,०००	३,९३,९९७	१३.१३
वडा नं.४	२,६५,०००	३०,३५,०००	३३,००,०००	२०,८००	०	२०,८००	०.६३
वडा नं.५	७०,०००	२९,३०,०००	३०,००,०००	०	१२,५३,५५९	१२,५३,५५९	४१.७९
संघीय सरकार (शसर्त अनुदान)	१४,३४,१०,०००	२,४५,००,०००	१६,७९,१०,०००	२,७१,००,४१०.२०	६८,८१,३२८	३,३९,८१,७३८.२०	२०.२३
संघीय सरकार (विषेश अनुदान)	०	८८,००,०००	८८,००,०००	०	६,००,०००	६,००,०००	६.८२
संघीय सरकार (समपुरक अनुदान)	०	१,३०,००,०००	१,३०,००,०००	०	४०,८४,०००	४०,८४,०००	३१.४२
प्रदेश सरकार (शसर्त अनुदान)	५४,४४,०००	९१,००,०००	१,४५,४४,०००	१,५१,९६०	०	१,५१,९६०	१.०४
जम्मा	२४,८१,६४,४५१	१५,९२,८५,०००	४०,७४,४९,४५१	५,२७,४२,५३९.३८	३,२५,९०,११४	८,५३,३२,६५३.३८	२०.९४

- महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट यस कार्यालयको आ.ब. २०७७/०७८ को वेरुजु रकम शुन्य कायम भएको साथै अधिल्लो आ.ब. २०७६/०७७ मा पनि लेखा परिक्षणबाट वेरुजु रकम शुन्य कायम रहेको ।

११. राजश्व शाखा:

आ.ब. २०७८/०७९ मा हालसम्म संकलन भएको आन्तरीक राजश्व बापतको रकम: ३२,७०,५६०/-

आ.ब. २०७८/०७ दोस्रो चौमासिकमा संकलन भएको आन्तरीक राजश्व विवरण:

क्र. स.	राजश्व संकलन गर्ने कार्यालय	सिफारिस	पंजिकरण	मालपोत	घरकर	व्यवसाय कर	घर बहाल कर	अन्य	जम्मा
१	गाउँपालिका	३,०००				२३,६५०	१३,४८४	३०,६७०	७०,८०४
२	वडा नं. १	३३,८८५	४३,९००	७,९३१।०७	१,३५०	३१,१५०		१,१६०	१,१९,३७६।०७
३	वडा नं. २	३७,३५०	३२,०५०	३०,२५५।४	१४,४००	४०,३३५		५,४३८।३	१,५९,८२८।०७
४	वडा नं. ३	५४,२२३	४१,७००	२४,२३८।७६	१०,२५०	५४,८००		१३,३१०	१,९८,५२१।७६
५	वडा नं. ४	१,०४,५३५	३९,१००	३०,७८८।११	२०,९००	४२,०१५		९,६९८	२,४७,०३६।११
६	वडा नं. ५	३७,३३९।६२	३०,५५०	१५,३७७.३६	६१००			३,०४०	९२,४०६।९८
	जम्मा	२,७०,३३२।६२	१,८७,३००	१,०८,५९०.७	५३,०००	१,९१,९५०	१३,४८४	६३,३१६।३	८,८७,९७३

- वडा नं १, २, ३ र ५ नं वडामा राजश्वको दायरामा नआएका व्यवसायीहरूलाई घुम्ती शिविर गरी व्यवसाय दर्ता र राजश्व संकलन गरिएको ।

१२. योजना तथा अनुगमन शाखा:

श्रोतगत योजना संख्या (पूर्वाधार तर्फ)

संघीय समानीकरण	१६१
संघीय सशर्त अनुदान	१
संघीय राजस्व बाँडफाँड	७
संघीय समपुरक अनुदान	१
संघीय विशेष अनुदान	२
प्रदेश समानीकरण अनुदान	५
प्रदेश राजस्व बाँडफाँड	७
प्रदेश समपुरक अनुदान	३
प्रदेश सशर्त अनुदान	८
आन्तरिक श्रोत	५
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	२
मुख्यमन्त्रि शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	१४
जम्मा	२१६

वजेट अनुसार योजना (समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक श्रोत तर्फ मात्र)

वजेट	संख्या
५० हजार सम्मको योजना	५२
५१ हजार देखि १ लाख सम्मको योजना	६३
१ लाख देखि २ लाख सम्मको योजना	४२
२ लाख देखि ३ लाख सम्मको योजना	८
३ लाख देखि ५ लाख सम्मको योजना	२
५ लाख देखि १० लाख सम्मको योजना	७
१० लाख देखि ५० लाख सम्मको योजना	११
५० लाख देखि माथी सम्मको योजना	३
जम्मा	१८८

समपुरक योजना सहित १२ वटा योजनाहरुमा विभिन्न फरक श्रोतहरुबाट वजेट विनियोजन भएकोले जम्मा योजना संख्या र श्रोतगत योजना संख्या फरक परेको ।

क्षेत्रगत योजना विवरण	जम्मा संख्या	गाउँपालिका तर्फ	वडा तर्फ	सम्पन्न संख्या
सडक तथा पुल	५८	२३	३५	२६
खानेपानी	२८	९	१९	८
सिंचाइ	२४	७	१७	५
भवन	६	५	१	०
पर्यटन र सम्पदा संरक्षण	१७	८	९	०
अन्य	५५	२	५३	१२
विद्यालय शौचालय निर्माण	४	४	०	०
विद्यालय घेरावार निर्माण	५	५	०	०
विद्यालय मर्मत	५	५	०	०
विद्यालय भवन निर्माण	४	४	०	०
जम्मा	२०६	७२	१३४	५१

• योजना विवरण:

सिनं	योजना वा कार्यक्रमको नाम	स्थान	रकम	मुख्य प्रगति
१	१५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण	वडा नं ४	१५५८२६९०९।७६	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
२	मल्लरानी पर्यटन विकास	वडा नं ४	४१०३१९१८।६१	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
३	मल्लरानी पर्यटकीय मार्ग	वडा नं ४	२०४२३३२३।४८	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
४	खड्केश्वरी प्रा वि भवन निर्माण	वडा नं १	३०१९९१२।	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
५	झिमरुक झाक्रीस्थान कात्रेखोला गुठकसेरी सडक	वडा नं ४	६९,२२,५०१।५२	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
६	मर्कावाड सोलहालना गोयलछडी सडक स्तरोन्नती	वडा नं १	६०,५५,३४५।९७	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
७	कुमिकोट पिपलनेटा झाक्रीस्थान जोरपोखरी धुँदी वडा कार्यालय चक्रपथ ह्युमपाइप व्यवस्थापन	वडा नं ५	८५५७४३।०१	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
८	कुँडारा सिउते साम्नेगाउँ मोटरबाटो वडा नं २	वडा नं २	८६११८२।९४	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
९	चुँजाठाँटी चुँजा सडकखण्डको मुलखोलामा कल्भर्ट निर्माण	वडा नं २	६१५९९७।४९	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
१०	महेन्द्र मा वि खलंगाको शौचालय निर्माण योजना वडा नं ४	वडा नं ४	६६७४३३।३७	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
११	खैरा स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत सम्भार तथा गेट निर्माण	वडा नं ५	८१६७२१।८३	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।
१२	बौद्ध गुम्वा निर्माण योजना निरन्तरता वडा नं ४	वडा नं ४	११२८९८६।३३	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई काम शुरु भएको।

१३. पशु सेवा शाखा:

• गाउँपालिका तर्फ:

सि न	कार्यक्रम को नाम	लागत रकम	कार्यक्रम संञ्चालन स्थल	लाभान्वित संख्या	कार्यक्रम बाट प्रगति
१	एक वर्षे हिउदे घाँसको बिउ वितरण	८००००।	सबै वडाहरू	सहकारि संख्या १ ब्यवसायिक कृषक १३ जना	८ हे .
२	औषधि खरिद	३२००००।	सबै वडाहरू		
२.१	उपचार सेवा		सबै वडाहरू	६७८	३११७
३	सुचिकृत ब्यवसायिक बंगुरपालक कृषकहरुलाई खोर ५० %लागत साझेदारीमा बंगुरको खोर सुधार कार्यक्रम	१२०००० अध्यक्ष विशेष कोष बाट १२००००	मल्लरानी गाउँपालिका वडा न ४	३ जना	सूचना प्रकाशन बमोजिम ९ दरखास्त परि जनप्रतिनिधि कृषि तथा पशु सेवा शाखाको संयुक्त अनुगमन तथा प्रात्रिधिक मुल्याकङ्कन कृषि प्रबद्धर्न समिति को निर्णय बमोजिम ३ जनामा समझौतामा २ फर्मले भुक्तानि लगिसकेको ।
४	सुचिकृत ब्यवसायिक बाखा पालक कृषकहरुलाई खोर ५० %लागत साझेदारीमा बाखाको खोर सुधार कार्यक्रम	२४००००। अध्यक्ष विशेष कोष बाट ८०,०००	मल्लरानी गाउँपालिका वडा न २, ३ र ४	४ जना	सूचना प्रकाशन बमोजिम १६ दरखास्त परि जनप्रतिनिधि कृषि तथा पशु सेवा शाखाको संयुक्त अनुगमन तथा प्रात्रिधिक मुल्याकङ्कन कृषि प्रबद्धर्न समिति को निर्णय बमोजिम ४ जनामा समझौतामा १ फर्मले भुक्तानि लगिसकेको
५	बिभिन्न खोप खरिद तथा भ्याक्सिनेटर लाई पारिश्रमिक	१०००००।	मल्लरानी गाउँपालिका सबै वडा		मिति २०७८/०८/०८ गते सूचना प्रकाशन भै सकेको आबेदन प्राप्त भै नियुक्ति भइ खोप लगाउने कार्य भई राखेको
६	पशु स्वास्थ्य शिविर	३०००००।	मल्लरानी १ देउराली	९२	मिति २०७८/९/१८ गते उपचार पुराएको पशु संख्या गाई /गोरु ११३ भैसी १२० बाखा ५४४ कुकुर १ कुखुरा ३४३ बंगुर ९ गरि जम्मा ११४०
			मल्लरानी २ कुडारा	१०८	२०७८/९/१० गते गाई गोरु ११८ राँगो भैसी २१६ बाखा ६४८ कुकुर ३ कुखुरा १०८० बन्धाकरण २०६८
			मल्लरानी ३ चौथिलाउने	१०५	मिति २०७८/९/२१ गते गाई गोरु १०६ राँगो भैसी १२४ बाखा ७२७ कुकुर १ कुखुरा १९२ जम्मा ११५०
७	ब्यवसायिक पशुपालक कृषकहरुका लागि मिनरल ब्लक वितरण	१५३०२०।	सबै वडाहरुमा		खरिद भई वितरण प्रकृया भई रहेको

• संघ तर्फः

सि न	कार्यक्रम को नाम	लागत रकम	कार्यक्रम संञ्चालन स्थल	लाभान्वीत संख्या	कार्यक्रम बाट प्रगति
१	बाखाको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट ० बिकास कार्यक्रम सञ्चालन	१५००००।	मल्लरानी वडा नं २	५०	मिति २०७८/८/१० मा सूचना प्रकाशन भै सम्झौता भईसकेको
२	कृतिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	२९४०००।	सबै वडाहरु	१२६	
३	आ. ब .२०७७/७८ स्थापना भएको बाखाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) बिकास कार्यक्रम निरन्तरता	७०००००।	मल्लरानी वडा नं ४	५०	मिति २०७८/८/१० गते सूचना प्रकाशन भै सम्झौता भईसकेको

१४. कृषि शाखा:

• गाउँपालिका तर्फः

क्र.सं.	कार्यक्रम बिबरण	विवरण
१	५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा युवा लक्षित खेती कार्यक्रम	सबै फर्मबाट फाईल प्राप्त भई सकेको शाखा बाट अनुगमन भईसकेको अनुगमन समिति बाट अनुगमन हुन बाकी
२	साना तथा मझौला कृषकको पोषण तथा आय स्तर वृद्धिको लागी ५०% अनुदानमा कन्ये च्याउको बिउ बितरण कार्यक्रम ढुवानी सहित	८२५ प्याकेट खरिद गरी ८४ जना कृषक र २ वटा समुहमा बितरण गरीएको
३	आकसमिक बाली शंरक्षण सेवा	रोग,किरा र पोषक तत्व खरिद १४६ गरी जनालाई बितरण गरीएको
४	५० प्रतिशत अनुदानमा साना सिंचाई मर्मत तथा सिंचाई पोखरी निर्माण	८ वटा कृषक समुह छनौट गरी सम्झौता गरी कार्यसम्पन्न गरी भुक्तानीको लागि फाईल प्राप्त भई शाखा र अनुगमन समितिबाट अनुगमन भई सकेको
५	गाउँपालिकामा सुचिकृत ब्यवसायिक कृषकहरुका लागि तरकारी सिडिकट उन्नत वर्णशंकर बितरण	३६ वटा फर्म समुह सहकारी लाई बितरण

• संघ तर्फः

क्र.सं.	कार्यक्रम बिबरण	विवरण
१	मकैबालीको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) बिकास कार्यक्रम	मल्लरानी ३ चौरपानीमा मकै बालीको पकेट संचालनको लागी सम्झौता गरिएको सहकारीले पहिलो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण सम्पन्न गरि सम्झौता अनुसारका काम संचालन गर्दै रहेको ।
२	आ.ब २०७७/०७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) बिकास कार्यक्रम निरन्तरता	मल्लरानी ३ र ५ मा क्रमस मुनडाडा र धुदीमा मकै र धान बालीको पकेट संचालनको लागी सम्झौता गरिएको समुहले पहिलो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण सम्पन्न गरि सम्झौता अनुसारका काम संचालन गर्दै रहेको ।

१५. बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम संचालन स्थल	लागत रकम	लाभान्वित सख्या	कार्यक्रम बाट भएको प्रतिफल र मुख्य प्रतिफल
१	पालिका स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिको बैठक	मल्लरानी गा पा		२२	पालिका स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिको बैठक १ वटा सम्पन्न ।
२	वडा स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिको बैठक	मल्लरानी गा पा १,२,३,४,५		३७	वडा स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिको बैठक ५ वटा सम्पन्न ।
३	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई ८ हप्ते कुखुरा का चल्ला र दानासहित दुवानि	मल्लरानी गा पा १,२,३,४,५	४०१०००	१५०	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई ८ हप्ते कुखुरा का चल्ला र दानासहित दुवानि कार्यक्रम सम्पन्न
४	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई फलफुल तथा उन्नत जातका बिउ बितरण	मल्लरानी गा पा १,२,३,४,५	५९०००	१५०	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई फलफुल तथा उन्नत जातका बिउ बितरण कार्यक्रम सम्पन्न
५	सुनौला हजार दिनका आमा हरुलाई कुखुरा पालन र तरकारी सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	मल्लरानी गा पा १,२,३,४,५		१५०	सुनौला हजार दिनका आमा हरुलाई कुखुरा पालन र तरकारी सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।
६	बिद्यालय स्तरमा बाल क्लब गठन तथा पुर्नरगठन पोषणको महत्व बारे कक्षा गत परामर्श	मल्लरानी गा पा १,२,३,५		६४०	बिद्यालय स्तरमा बाल क्लब गठन तथा पुर्नरगठन पोषणको महत्व बारे कक्षा गत परामर्श
७	पोषण सुधारका लागि बिद्याल मा खानेपानी तथा सरसफाई , बालबिकास प्रा वि बुकेनी मल्लरानी गा पा ३	मल्लरानी गा पा ३		८५	पोषण सुधारका लागि बिद्याल मा खानेपानी तथा सरसफाई , बालबिकास प्रा वि बुकेनी मल्लरानी गा पा ३ मा काम सञ्चालन भईरहेको छ ।

१६. शिक्षा शाखा:

जम्मा विद्यालय संख्या: मा.वि.- ७ आ.वि.- ४ प्रा.वि. (सामुदायिक/संस्थागत)- १२ शिक्षक कर्मचारी दरवन्दी संख्या:-२३६

पदपुर्ति संख्या:-२३५

रिक्त संख्या:-१

स्थायी:- ७३

करार:- १६२

प्र.अ बैठक संख्या: ६ पटक

गाउँ शिक्षा समितिको बैठक: ४ पटक

• गाउँपालिका तर्फ:

सि.न.	योजना कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम संचालन स्थल	रकम रु	कार्यक्रमको प्रगति
१	खेलकुद कार्यक्रम	गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार विद्यालबाट खेलकुदका सामग्री किनी भुक्तानी माग	२०००००	सम्पन्न
२	सह अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन	गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयले उक्त क्रियालाप सम्पन्न गरि भुक्तानी माग	२०००००	सम्पन्न

३	प्रविधिमैत्री विद्यालय कार्यक्रम	ल्यापटप: भैरवनाथ प्रा वि पाण्डेडाँडा, जनज्योति प्रा वि अयरपोखरी	४०००००	सम्पन्न
		प्रिन्टर: जनजागृति प्रा वि जेविन्डाँडा, जनज्योति प्रा वि अयरपोखरी, आदर्श प्रा वि दारेखोला		

• राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम:

सि.न.	योजना कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम संचालन स्थल	रमक रु	कार्यक्रमको प्रगति
१	विद्यालय भवन निर्माण ४ कोठे	भानुभक्त मा वि बर्बोट	३६०००००	सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको
२	विद्यालय भवन निर्माण (२ कोठे)	खलंगा आ वि खलंगा	१८०००००	सम्झौता भएको
३	सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय कार्यक्रम	जनता मा वि लुक्का	६५००००	सम्झौता भएको

• संघ तर्फ:

सि.न.	योजना कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम संचालन स्थल	रमक रु	कार्यक्रमको प्रगति
१	कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजिकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	सामुदायिक विद्यालय सबै	४०००००	कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजिकरण भएको
२	शिक्षण सिकाइमा ICT प्रयोगका लागि अनुदान	सरस्वती आ वि बञ्जरे	६५००००	सम्पन्न
३	माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन	जनकल्याण आ वि चौथिलगाउने	६५००००	अन्तिम चरणमा
४	खड्गेश्वरी प्रा वि भवन निर्माण	खड्गेश्वरी प्रा वि चुन्द्रिखोला	४६०००००	निर्माणाधिन
५	विज्ञान प्रयोगशाला	शारदा मा वि चौरपानी	६५००००	सम्पन्न

१७. स्वास्थ्य शाखा:

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	खर्च रकम	लावन्वित संस्था	लावन्वित संख्या
१	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि खरिद	नियमित	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	जम्मा: ३१६६२
				महिला: १८५०८
				पुरुष: १३१५४
२	नियमित खोप कार्यक्रम संचालन	नियमित	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	१६० सेसन जम्मा २०३४ जना
३	गाउँघर क्लिनिक संचालन	नियमित	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	११० सेसन जम्मा २३४६ जना
४	नवशिशु तथा बाल रोगको एकीकृत ब्यबस्थापन	नियमित	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	१५३० जना
५	सामुदायिक महिला स्वयं सेविकाबाट सेवा प्रदान	नियमित	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	८६०८ जना
६	पोषण कार्यक्रम	१४४०१५	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	जुकाको औषधि खाएका ५५४१ जना
				भिटाविन ए खाएका १३८३ जना
७	नयाँ बिरामी सेवा दिएको जम्मा	नियमित	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	जम्मा: २४२९५ जना
				महिला: १३९७०
				पुरुष: १०३२५
८	मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	३८३४८५	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	१०८ जना सुत्केरी तथा प्रशासनिक खर्च

१०	करार कर्मचारी ब्यबस्थापन	१४९९५२०	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	तलब प्रशासनिक खर्च
११	एच.आई.भि. बिरामीको लागी पोषण भत्ता	१६०००	संक्रमित व्यक्तिहरु	४ जना संक्रमित व्यक्तिहरु
१२	गाउँघर क्लिनिक तथा खोप क्लिनिक ब्यबस्थापन	९६८००	पालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरु	२३४६ जना
१३	सामुदायिक महिला स्वयं सेविका प्रोत्साहन तथा संचार	४२००००	सामुदायिक महिला स्वयं सेविकाहरु	३५ जना संचार तथा प्रोत्साहन बापत
१४	स्वास्थ्य संस्था अनुदान	१५२९४०	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	३१६६२ जना नयाँ बिरामीको अनुदान
१५	कर्मचारी प्रशासनिक खर्च तलब तथा भत्ता	९४००१५५	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	स्थायी कर्मचारी प्रशासनिक खर्च
१६	क्षयरोगका नयाँ बिरामी दर्ता तथा उपचार	नियमित	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	३० जना उपचारमा आबद्ध
१७	गर्भवति जाँच	नियमित	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	पहिलो जाँच २२६ जना
			सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	चौथो जाँच १८१ जना
			सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	प्रोटोकल अनुसार १८९ जना
१८	बार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न	६००००	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	७ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरु
१९	परिवार नियोजन कार्यक्रम	नियमित	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	पिल्स नियमित ४७९ जना
				डिपोप्रोभेरा ८०८ जना
				आ.यु.सि.डि. १४१ जना
				ईन्प्लान्ट ३८२ जना
				कण्डम बितरण २७८६३ गोटा
२०	स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोषण बिशेष कार्यक्रम संचालन	१८ जना	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु	१८ जनालाई तालिम दिईसकेको

१८. महिला तथा बालबालिका शाखा

सि.नं	कार्यक्रमको नाम	लागत रकम	कार्यक्रम सञ्चालन स्थल	लाभान्वित संख्या	कार्यक्रमबाट भएको प्रगति
१	अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण स्थानीय समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन	१८०००।	गा पा स्तर	१५ जना	अपाङ्गताको प्रकार पहिचान गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सेवा सुबिधा उपयोग गरेको ।
२	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम तथा सहायता सामाग्री वितरण	१५००००।	गा पा तथा वडास्तर		राष्ट्रिय अपाङ्ग सेवा संघ मार्फत सञ्चालन भईरहेको
३	गा. पा स्तरीय बालसञ्जाल सदस्यहरुविच चौमासिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२००००।	गा पा स्तर	१४ जना	बालक्लवको हालको अवस्था समस्या र समाधानका लागी अग्रसर रहेको ।
४	गा .पा स्तरीय बाल अधिकार समितिको बैठक सञ्चालन	१५०००।	गा पा स्तर	१२ जना	गा पा स्तरीय बाल अधिकार समिति गठन तथा परिचालन

५	गा. पा स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल सदस्यहरु बिच चौमासिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन	२००००।	गा पा स्तर	२० जना	जेष्ठ नागरिकहरुको संरक्षणका लागि घरपरिवार तथा समाजको भुमिका र राज्य द्वारा निद्रिष्ट गरिएका कानुनी ब्यवस्था बारे जानकारी ।
६	गा. पा स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक सञ्चालन	१५०००।	गा पा स्तर	११ जना	
७.	दिवसिय कार्यक्रम				
७.१	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान	४००००।	गा पा तथा ५ वटै वडा	लगभग ५०० जना	हिंसा न्युनिकरणको विषय सबैको चासोको रुपमा रहेको ।
७.२	अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस	२००००।	गा पा स्तर	लगभग ६०	अपाङ्गताको सबालमा जागरुप देखिएको
७.३	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	५००००।	गा पा तथा वडा न २ ४ र ५ मा	लगभग ३२०	महिलाको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणमा सहयोग पुगेको ।
८	बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम तथा बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धि तालिम तथा अभियान सञ्चालन	७५०००।	गा पा अन्तर्गत वटा विद्यालयमा सञ्चालन	१२० जना	बाल विवाह न्युनिकरणमा सहयोग ।
९	महिला पुरुष समविकास सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	५००००।	वडा २ ३ र ४ सञ्चालन	८५ जना	लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणमा पुरुषको साथ तथा सहयोग रहेको ।
१०	स्काउटको सहकार्यमा समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा , लैङ्गिक हिंसा , आत्महत्या निरुत्साहित सम्बन्धि सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा लागु पदार्थ दुर्यवसनविरुद्ध कार्यक्रम	१२००००।	गा पा तथा ५ वटै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन	लगभग ८०० जना	
११	संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन	१५०००।	गा पा स्तर	११	

• आ व २०७८।०७९ को दोश्रो चैमासिकमा वितरण गरिएका अपाङ्गता परिचयपत्र विवरण

सि न	अपाङ्गताको प्रकार	वितरण सख्या
१	क बर्ग पुर्ण अशक्त अपाङ्गता	२ जना
२	ख बर्ग अति अशक्त अपाङ्गता	६ जना
३	ग बर्ग मध्यम अपाङ्गता	१ जना
४	घ बर्ग सामान्य अपाङ्गता	४ जना
	जम्मा	१३ जना

- आ व २०७८।०७९ को दोश्रो चैमासिकमा वितरण गरिएका ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र विवरण
 - महिला ३ जना
 - पुरुष ८ जना
 - जम्मा ११ जना

• संघिय शसर्त अनुदान तर्फ

हिंसा पिडित महिला तथा किशोरी अल्पकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालन

सि न	पिडितको ठेगाना	हिंसाको प्रकार	हिंसाको कारण	केन्द्रमा बसेको अवधि	कैफियत
१	नौबहिनी गा पा ६ लुङ	शारिरिक तथा मानसिक	श्रीमान र श्रीमती विच राम्रो सम्बन्ध नहुनु	३ दिन	
२	स्वर्गद्वारी न पा २ जोगीमार	यौनजन्य हिंसा	काका बाबु बाट पिडित	२४ दिन	२०७८।११।१० मा छोरीको जन्म

अन्तमा नवजात शिशु तथा पिडित लाई निजको मामालाई बुझाई मामा माफत बाबुको घरमा लगिएको

१९. रोजगार सेवा केन्द्र:

• सूचिकृत बेरोजगार विवरण:

सूचिकृत बेरोजगार संख्या जम्मा ४५९ जना

- यस अर्थिक वर्षमा संचालन हुने योजनामा कामका लागि पारिश्रमिक अन्तरगत काममा खटीएका बेरोजगार व्यक्तिको संख्या

वडा १	वडा २	वडा ३	वडा ४	वडा ५	जम्मा
८ जना	३२ जना	४४ जना	३८ जना	१६ जना	१३८ जना

२) योजना विवरण:

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	कार्यस्थिति
१	अरौटी झाक्रीसल्ला मगर टोल मो बा	वार्ड १	सक्रिय
२	लुक्का खमिगाडे घो बा	वार्ड १	सम्पन्न
३	माझदिप सरस्वती प्रा वि अईराबारी हुँदै देउराली घो बा	वार्ड २	सक्रिय
४	अमर मा वि लौरीखानी घो बा	वार्ड २	सम्पन्न
५	स्वास्थ्य चौकी सुपादेउराली मन्दिर घो बा	वार्ड २	सम्पन्न
६	पालुकाथान मन्दिर जाने घो बा	वार्ड २	सम्पन्न
७	चौतारा चुँजाठाटी पालुसिद्ध प्रा वि बुच्चेना घो बा	वार्ड २	सम्पन्न
८	गुन्टा देखि सिउते घो बा	वार्ड २	सम्पन्न
९	बराटा देखी धारा सम्म घो बा	वार्ड २	सम्पन्न
१०	हलो ताहने डाँडा देखि मेल पोखरी सम्म घो बा	वार्ड २	सम्पन्न
११	चैतेथान हुँदै फिर्केपानी सम्म घो बा	वार्ड २	सम्पन्न
१२	घोरखन्य देखि तिल पाटा खोला सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
१३	मैदाना देखि च्याउकोटे सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
१४	पोखरी देखि पधेरा हुँदै रोटेखोला सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
१५	गैरा धारा देखि पधेरा हुँदै मुल खोला सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
१६	माझ पोखरा चौतारा अमिलि खोला हुँदै जेबिन्डाँडा सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
१७	कैलासी पधेरा देखि सुप्पा सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न

१८	खसनीखर्क पधेरा टोल घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
१९	चिल्ला कुरा देखि लाखोला सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२०	चौर देखि रिठे खोला सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२१	मैदान पोखरी फोवाटारी घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२२	धारापानी टोल देखि धारापानी पधेरा घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२३	पाटला देखि धारापानि पधेरा सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२४	आँपघारी देखि बुरदेवी खोला सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२५	बुकेनी सचेतना केन्द्र देखि तल्लो बुकेना हुँदै धैरेनी जोडने घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२६	बुकेनी पुच्छारा देखि दलमारे सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२७	डट्टाकुरा देखि धारा हुँदै साठीमुरे मोटर बाटो जोडने घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२८	थापा पोखरी देखि भकुण्डे सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
२९	शारदा मा वि देखि ऐरावती सिमाना सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
३०	गोर पोखरा देखि कुट्टाकुरा सम्म घो बा	वार्ड ३	सम्पन्न
३१	उपल्लो पधेरा बडाडाँ गुरुल्याखर्क मो बा	वार्ड ३	सक्रिय
३२	निशानटाकुरा निशानेश्वर शिवमन्दिर	वार्ड ३	सम्पन्न
३३	नयाचौतारा धारा खोला देखि सिरना सम्म गो .बा	वार्ड ४	सम्पन्न
३४	कजुवा खोला देखि सालघारी हुँदै खोला सम्म गो .बा	वार्ड ४	सम्पन्न
३५	स्वामिखोला देखि जनजागृति मा .वि सम्म गो .बा	वार्ड ४	सम्पन्न
३६	दह जाने बाटो निर्माण	वार्ड ४	सम्पन्न
३७	धर्मशाला देखि झोलुङ्गेपुल सम्म गो .बा	वार्ड ४	सम्पन्न
३८	देसिनीडाँडा हिलपार्क निर्माण	वार्ड ४	सम्पन्न
३९	तल्लो लाम्बेला देखि मानिचौर सम्म गो .बा	वार्ड ४	सक्रिय
४०	कालाखोला सिम मोटर बाटो	वार्ड ५	सक्रिय
४१	घैडाँडा सिम घो बा	वार्ड ५	सक्रिय

• बेरोजगार व्यक्ति सूचिकृत सम्बन्धि विवरण:

आ व ०७९।८० का लागि बेरोजगार दर्ता फाराम फाल्गुन महिनाभरीको समयमा सबै वडाबाट फाराम भरीसकिएको ।

२०. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमः

क्र स	कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम संचालन स्थल	लागत रकम	लाभान्वित सख्या	कार्यक्रम बाट भएको प्रतिफल र मुख्य प्रतिफल
१	उद्यमशिलता विकास तालिम	मल्लरानी गा पा १ र २ मा	८५१८०	४८ जना	मल्लरानी गा पा १,२ मा उद्यमशिलता विकास तालिम सम्पन्न भएको ।
२	उद्यमशिलता विकास तालिम	मल्लरानी गा पा ४ मा	९११४०	४५ जना	मल्लरानी गा पा ४ मा उद्यमशिलता विकास तालिम सम्पन्न भएको ।
३	पुराना उद्यमिहरूलाई स्तरउन्नति गर्नका लागि ४५ दिने सिलाईकटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा ३ चौरपानी	१०७९६०	१२ जना	४५ दिने सिलाई कटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
४	४५ दिने सिलाई कटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गाउँपालिका ५ जोरपोखरी	१२१३५५	१५ जना	४५ दिने सिलाई कटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
५	३० दिने बुटिक सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा ३ चौरपानी	६८०२५	७ जना	३० दिने बुटिक सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
६	३० दिने बुटिक सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गाउँपालिका ५ जोरपोखरी	९०७६०	१० जना	३० दिने बुटिक सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
७	१ महिने मुढा तथा रेयाक सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा ३ चौरपानी	७८६४०	१० जना	१ महिने मुढा तथा रेयाक सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
८	नयाँ उद्यमिलाई १५ दिने गुडिया तथा कुसन सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा ४ खलंगा	५७७२०	६ जना	१५ दिने गुडिया तथा कुसन सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
९	७ दिने त्रिष्टलको चुरा पोते सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा ४ खलंगा	५०१७०	११ जना	७ दिने त्रिष्टलको चुरा पोते सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
१०	३० दिने बुटिक सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा २ चुजामा		८ जना	३० दिने बुटिक सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
११	३ दिने कुखुरा पालन सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा २ चुजामा		१४ जना	३ दिने कुखुरा पालन सम्बन्धि सिप विकास तालिम सम्पन्न ।
१२	३ महिने सिलाई कटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा २ चुजामा		१४	३ महिने सिलाई कटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम सञ्चालनमा रहेको ।
१३	३ महिने सिलाई कटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा ४ खलंगा		१५	३ महिने सिलाई कटाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम सञ्चालनमा रहेको ।
१४	४५ दिने ब्युटि पार्लर सम्बन्धि सिप विकास तालिम	मल्लरानी गा पा ३ चुजाठाटी		४	४५ दिने ब्युटि पार्लर सम्बन्धि सिप विकास तालिम सञ्चालनमा रहेको ।

२१. व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा पञ्जिकरण शाखा

• व्यक्तिगत घटना दर्ता:

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको	बसाई सरी जाने	जम्मा
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	दर्ता संख्या	
१	३७	३१	६८	८	२	१०	१	२१	१	७	१०८
२	२१	२०	४१	४	३	७	१	३५	१	३	८८
३	२६	२०	४६	२	८	१०		३१		११	९८
४	३०	३९	६९	११	१२	२३		१९	२	१४	१२७
५	१३	१४	२७	३	५	८		१५		१२	६२
जम्मा	१२७	१२४	२५१	२८	३०	५८	२	१२१	४	४७	४८३

• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम:

वडा नं.	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७०वर्षमाथि)	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	विधवा	क बर्ग अपाङ्गता	ख बर्ग अपाङ्गता	दलित बालबालिका	जम्मा	
								संख्या	रकम
१	१२०	३४	३६	५२	५	१२	८६	३४५	२६४०००१
२	११८	४५	३५	५३	२	१५	७७	३४५	२६८३४२९
३	१७२	६४	५८	९१	१	२६	११६	५२८	४०२३३७४
४	१९१	५३	५७	७१	१५	२९	९४	५१०	४१४१०३४
५	८१	४५	४०	४९	५	२३	६०	३०३	२३१२४०५
जम्मा	६८२	२४१	२२६	३१६	२८	१०५	४३३	२०३१	१५८००२४३

२२. सूचना प्रविधि तथा तथ्याङ्क अभिलेख शाखा:

• सेवा प्रवाहका निम्ती प्रयोगमा आएका सूचना प्रणाली विवरण:

- गाउँपालिकाको वेबसाईट
- स्थानीय संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली
- जिन्सी व्यवस्थापन प्रणाली
- गाउँपालिका डिजिटल प्रोफाइल
- राजस्व संकलन प्रणाली
- दर्ता चलानी तथा सिफारीस प्रणाली
- योजना व्यवस्थापन प्रणाली
- विद्युतीय हाजिरी प्रणाली
- अस्पताल व्यवस्थापन प्रणाली
- विद्युतीय खरीद प्रणाली
- ग्रुप एस.एम.एस

- आ.ब. २०७७/०७८ मा गाउँपालिका कार्यालय, ५ वटै वडा, ६ पटा मा.वि र यस आ.ब. को दोस्रो चौमासिकमा ४ वटा आ.वि र ६ वटा स्वास्थ्य संस्था गरी जम्मा २२ स्थानमा विधुतीय हाजिरी जडान भइ विधुतीय हाजिरी निर्देशिका २०७८ अनुसार कार्यान्वयनमा रहेको ।
- गाउँपालिकाको कार्यालय र ५ वटै वडामा विधुत, सोलार र ईन्टरनेट सेवा नियमित गरिएकोछ ।
- अनलाईन राजस्व प्रणाली मार्फत नियमित कर संलन भएकोछ ।
- सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनका निम्ती गाउँपालिका तथा सबै वडाहरूमा दर्ता चलानी तथा सिफारीस अनलाईन नियमित भएको ।
- कार्यालयको गतिविधिहरू नियमित रूपमा गाउँपालिकाको वेबसाईट, फेसबुक पेज लगायत सूचना पार्टी मार्फत सार्वजनिक गरिएकोछ ।
- प्रत्येक ३/३ महिनामा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम नियमित त्रैमासिक रूपमा स्वत प्रकाशन गरिएकोछ ।
- नियमित रूपमा कार्यालयमा हुने प्रतिनिधी तथा कर्मचारी बैठक, चिठी पत्र पत्राचार लगायत सूचना प्रेषण गर्दा ईमेल, फेसबुक ग्रुप तथा ग्रुप एस एम एस द्वारा गरिएकोछ ।
- ठूला योजनालाई ठेक्का आवहान गर्दा (eGP) विधुतीय खरिद प्रणाली मार्फत गर्ने गरिएको ।

२३. वडा नं १:

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	लागत रकम	कार्यक्रम संचालन स्थल	लाभान्वित सङ्ख्या	कार्यक्रमको अवस्था	कैफियत
१	महिलाहरूका लागी जनचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२५,०००।	वडा कार्यालय	करिब २०० जना	सम्पन्न	मल्लरानी गाउँपालिका वडा नं १ का ७ वडा महिला समुहको सहभागीता रहेको तथा अन्य महिला दिदिबहिनीहरूको उल्लेखित सहभागीता रहेको ।
२	स्टेचर खरिद ।	१०,०००।	थामा	थामाको पुरै बस्ती	सम्पन्न	हाल सम्म पनी मोटरबाटोको पहुचमा नरहेको थाममा प्रशुती तथा अन्य विरामी लाइ बाक्न सहज भएको छ ।
३	खचालीडाडा पानीगैरा मो बा निरन्तरता ।	१,००,०००।	पानीगैरा	१ विद्यालय र करिब २० परिवार	सम्पन्न	जनजागृती विद्यालय सम्म मोटरबाटोको पहुच पुगेको छ ।
४	चुँजा नाम्रीकोट गन्निखोला मो बा निरन्तरता ।	१,००,०००।	नाम्रीकोट	२५ परिवार	सम्पन्न	मल्लरानी वडा नं १ र वडा नं २ जोड्ने लक्ष्य रहेको यो मोटरबाटो पुग्दा नाम्रीकोट गन्निखोला बासी खुसी भयका छन ।
५	चदुले हरीथुडगा मो बा निरन्तरता	२,००,०००।	चदुले	५ घरधुरी	सम्पन्न	हरीथुडगा जोड्ने मोटरबाटो यो आ ब मा करिब ६३ मि लम्वाइ अगाडी बढाइएको छ ।
६	चाक्ला गैरा घो बा श्रममुलक ।	१,००,०००।	चाक्ला गैरा	करिब ५० घरधुरी	सम्पन्न	स्थानियले रोजगार पाउदा खुसी,यो आ ब मा करिब १०८० मि लम्वाइ खनिएको छ ।
७	टोड्के कम्दले मो बा स्तरउन्नती ।	१,५०,०००।	टोड्के कम्दले	करिब २५ घरधुरी	सम्पन्न	यो मो बा स्तरउन्नती हुदा कम्दलेका स्थानीय खुसी छन र यो मो बा करिब ५४२ मि स्तरउन्नती भएको छ ।
७	ठुला पोखरा ढिकुरा घो बा ।	१,००,०००।	ठुला पोखरा	करिब ५५ घरधुरी	सम्पन्न	स्थानियले रोजगार पाउदा खुसी,यो आ ब मा करिब ७२५ मि लम्वाइ खनिएको छ ।
८	पदिमे सलितुम मो बा निर्माण तथा स्तरउन्नती ।	१,००,०००।	पदिमे सलितुम	करिब ३० घरधुरी	सम्पन्न	यो मो बा करिब ५२२ मि स्तरउन्नति हुदा सलितुमका स्थानिय खुसि छन ।
९	कोवरपाटा सिंचाइ कुलो निर्माण ।	५०,०००।	चुदरीखोला	१० घरधुरी	सम्पन्न	करिब ३९ मि लम्वाइ सिंचाइ कुलो निर्माण हुदा यहाको खेतीयोग्य जमिनमा उब्जनी बढ्ने अपेक्ष गरिएको छ ।

१०	सलिथुम पधेराखोला टंकी तथा इनटेक निर्माण ।	२,००,००० ।	सलिथुम	६० घरधुरी	सम्पन्न	पधेराखोलामा ३ वटा टंकी तथा ३ वटा इनटेक निर्माण हुदा सलिथुमबासीलाइ निरन्तर खानेपानीको सुविधा ।
१०	चँदुले मन्दिर निर्माण ।	१,००,००० ।	चँदुले		सम्पन्न	अनुगमण गर्न बाकी
११	जनज्योति प्रा वि अयरपोखरी घेरावार तथा फर्निचर व्यवस्थापन	१,००,००० ।	अयरपोखरी	६५ घरधुरी	सम्पन्न	१४ मि लम्बाइ बनाइएको छ जसले अनावश्यक रुपमा विद्यार्थीहरु भित्र बाहिर गर्ने समस्या टर्ने भएको छ
१२	जनजागृति प्रा वि जस्तापाता परिवर्तन	१,६०,००० ।	अयरपोखरी	२०० जना	सम्पन्न	पानि चुहीने समस्या हटेको छ ।
१३	सिदुरे पोखरी ढलान तथा भित्ता प्लाष्टर	५०,००० ।			काम सकिएको कार्य सम्पन्न गर्न बाकी	

२४. वडा नं २:

सि. नं	कार्यक्रम/योजनाको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	वडा । टोल	लाभान्वित जनसँख्या	कार्यक्रमबाट प्रतिफल
१	५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा गाउँपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायिक कृषकलाई सिलपोलिन त्रिपाल वितरण कार्यक्रम	५० हजार	५० हजार	व्यवसाय दर्ता गरेका कृषकहरु	६० जना व्यवसायिक कृषकहरु	व्यवसायिक किसानहरुलाई विस्कउन सुकाउन टेवा पुगेको ।
२	स्वयमसेविकालाई किट वक्स वितरण तथा गाउँघर क्लिनिक घरभाडा	२० हजार	२० हजार	५ जना स्वयमसेविका र गाउँघर क्लिनिकमा सेवा लिने सेवाग्राहीहरु	सम्पुर्ण वडावासी	स्वयमसेविकालाई काम गर्न थप प्रोत्साहन भएको । गाउँघर क्लिनिक संचालन गर्न सहज भएको ।
३	सिस्नेरी खा पा सिउते , भैसामारे, बि. पि. टी निर्माण	१ लाख	१ लाख	मल्लरानी २ सिउते, भैसामारे	१०० घरधुरी	३ वटा बि.पि. टि. निर्माण , १ वटा धारा र ४ वटा खानेपानी टंकी मर्मत गरिएको ।
४	चुजाँठाटीदेखि पालुसद्ध प्रा.वि जाने सिडि तथा रेलिड निर्माण	१ लाख	१ लाख	खन्निखोला , चुजाँठाटी	१९० घरधुरी	सिडी र रंगरोगन सहितको रेलिड बनाइएकोले विद्यार्थी तथा बृद्धलाई आवतजावतमा सहज भएको । चुजाँठाटी बजार क्षेत्रबाट हेर्दा आकर्षक देखिएको छ ।

५	ठुलाखोला जाबुने चुँजाखोला पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम	२ लाख	२ लाख	चुजाँठाटी	१८ घरधुरी	पि.सि.सि कुलो १०० मि. , आर.सि.सि. कुलो १० मि. र २ वटा पिल्लर निर्माण गरिएको ।
६	रातिपोखरी टाकुरी लौरीखानी मो.बा निर्माण	१ लाख ७० हजार	१ लाख ७० हजार	रातीपोखरि , चुँजा	४५ घरधुरी	५५० मि. नयाँ ट्याक खोलिएको ।
७	जगदम्बा प्रा.वि भवन मर्मत	५० हजार	५० हजार	चुजाँखर्क	८० घरधुरी	(५*२*२.१०) को एककोठे खाजाघर निर्माण गरिएको ।
८	झाएरबर रुख अर्चले सिचाइ कुलो निर्माण	१ लाख	१ लाख	अर्चले	२० घरधुरी	आर.सि.सी ४५मि. कुलो निर्माण
९	तल्लो मरभुगं बुकटा टंकी निर्माण	१ लाख	१ लाख	मरभुगं	२० घरधुरी	१ वटा (२*२*१.३) मि. टंकी निर्माण (RCC tank)
१०	अमर मा.वि चुजा अधुरो भवन निरन्तरता	१ लाख ५० हजार	१ लाख ५० हजार	चुँजा	१५० घरधुरी	ढलान गरिएको सिढी निर्माण , २ वटा भवन र शौचालयमा बाहिर रङरोगन गरिएको
११	पधेरा बरीरुख खा.पा मर्मत	१ लाख	१ लाख	खरिन्डाँडा	५० घरधुरी	१ वटा (१.६*१.६*१) को आर.सि.सी टंकी निर्माण , ३००को पाइप खरिद गरी खन्ने र पुर्ने काम भएको ।
१२	जिमुरपानी राम्चे मो.बा निर्माण	१ लाख ५० हजार	१ लाख ५० हजार	जिमुरपानी र राम्चे	३० घरधुरी	६२० मि. मोटरबाटो निर्माण गरिएको ।
१३	गडेरी भकुण्डे पधेराखोला ,बान्ना ,ढावा सिम मिल सिचाइ कुलो निर्माण	१ लाख ७५ हजार	१ लाख ७५ हजार	बान्ना	५० घरधुरी	११८मि. पि.सी .सी कुलो निर्माण गरिएको र २२० मि. सिचाइ पाइप खरिद गरी खन्ने पुर्ने काम भएको छ ।
१४	कुडारा खन्निखोला मो.बा चुँजाखोला पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम	८० हजार	८० हजार	कुडारा र खन्निखोला		वडा कार्यालय जाने बाटोमा जाली लगाइएको ।
१५	चिन्नेडाँडा गन्नीखोला मो.बा निर्माण	१ लाख	१ लाख	बिरौटा , चिन्नेडाँडा , गन्निखोला	१५ घरधुरी	१०० मि. नयाँ ट्याक निर्माण गरिएको
१६	जगदम्बा काप्रादिप मो.बा निर्माण	१ लाख	१ लाख	चुजाँखर्क र सिउते	५५ घरधुरी	२६० मि मो.बा स्तरोन्नती
१७	सरस्वती प्रा .वि मरभुग	५ लाख ५० हजार	५ लाख ५० हजार	मरभुगं ,अदुवाबारी ,कुडुले		१०९०मि . नयाँ ट्याक निर्माण गरिएको

२५. वडा नं ३

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	लागत रकम	कार्यक्रम संचालन स्थल	लाभान्वित सङ्ख्या	कैफियत
१	अगुवा तरकारी ब्यवसाय उन्मुख कृषकलाई बिउबिजन बितरण तथा कृषी तालिम ।	५००००	मल्लरानी ३ धरमपानी	२७ जना	ब्यवसायउन्मुख कृषकलाई तरकारी खेती तालिमले कृषी क्षेत्रमा आएका नबिनतम प्रबिधी लगायत अन्य विषयमा जानकारी पाँउदा उत्साहित भएका ।
२	एकिकृत कृषी कार्यक्रम सहित माछापालनको लागी फर्म दर्ता गरी प्रपोजल सहित माग गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन ।	५००००	मल्लानी ३ सबै	१	कृषी पेशालाई मुख्य पेशा बनाई एकीकृत कृषी कार्यक्रम सहित माछापालन गरेका एक जना कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदानमा माछापोखरी निर्माण गर्न अनुदान दिईएको ।
३	मुडखोलाका विभिन्न सिचाई कुलो निर्माण तथा निरन्तरता ।	२१००००	मल्लानी ३	३०	पक्की सिचाई कुलो निर्माण हुँदा मुडखोलाका कृषक खुसी भएका ।
४	छापेखोलाका विभिन्न सिचाई कुलो निर्माण तथा निरन्तरता ।	१५००००	मल्लानी ३	१०	पक्की सिचाई कुलो निर्माण संगै कृषकहरु उत्साहित भएका ।
५	धुँवाखोला विभिन्न सिचाई कुलो निर्माण तथा निरन्तरता ।	१५००००	मल्लानी ३	१५	पक्की सिचाई कुलो निर्माण हुँदा धुँवाखोलाका कृषक खुसी भएका
६	निशानटाकुरा निशानेश्वर, खसिनीखर्क मन्दिर भुमैथान र भुमे चौतारो निर्माण ।	२९००००	मल्लरानी ३	८०० घरधुरी	ग्रामीण तहमा धार्मीक आस्थाका केन्द्रको रुपमा रहेका विभिन्न मन्दिर, थान, चौतारो निर्माण एवम पुननिर्माण गर्न पाँउदा स्थानिय उत्साहित भएका । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पनि श्रमको उपयोग गरीएको ।
७	लक्षीत बर्गका कार्यक्रम जेष्ठनागरिक दिवश मनाउने र नारी दिवश ।	१२००००			३४ जना जेष्ठनागरिक र वडा नं. ३ का सम्पुर्ण महिला ।
८	वडा कार्यालयको बैकल्पिक मोवाईल ईन्टरनेटको लागी शुल्क ।	१००००		सम्पुर्ण सेवाग्राही	ईन्टरनेटको भरपर्दाि सेवा नभएको कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेपन परेको बिगतको अबस्थालाई सुधार गरी ईन्टरनेट नभएको बेला डंगोल फोर जी मार्फत ईन्टरनेट सेवालार्ई कार्यालय समयभर अटुट रुपमा प्रदान गरीएको ।
९	सामुदायीक स्वास्थ्य ईकाई निशानटाकुरा घेरावार तथा बुटीक बगैचा निर्माण ।	१५००००		सम्पुर्ण सेवाग्राही	घेरावारले स्वास्थ्य संस्थालार्ई शुरक्षीत बनाएको, कर्मचारीहरु उत्थसाहित बनेका । ।
१०	गिरचौर देखी शिरकोट जोरपोखरी मोटरबाटो स्तर उन्नती ।	१५००००		११० घरधुरी	मल्लरानी ३ को दुर्गम क्षेत्र शिरकोट गिरीचौरमा मोबा स्तरउन्नती भएपछी त्यस भेगका जनता उत्साहित भएका, जोखिम पुर्ण घुम्तीहरुमा नयाँ घुम्ती निर्माण गरी बाटोलाई स्तरीकरण गरीएको ।

११	चौरपोखरी मोटरबाटो अधुरो योजना निरन्तरता ।	५००००		१००	घरघरमा बाटो पुगेपछि बर्बोट चौरपोखरीका बासिन्दा हर्षित ।
१२	जारकाटे बट्टाकुरा वडा कार्यालय जोड्ने मोबा ।	२०००००		२०	वडा कार्यालयको नजिक भएर पनि बाटो नपुगेको जारकाटे बट्टाकुराको दलित बस्तीमा नयाँ ट्याक खोलेसंगै दलित बस्तीका बासिन्दामा उत्साह छाएको ।
१३	धरमपानी छेडा देखी बस्ती जाने सीडी निर्माण ।	३०		१५० घरधुरी	धरमपानी बस्ती र बञ्जरे बस्तीका मानसिहरु धाँसदाउरा लगायत स्कुल जाने छेडाँ देखी बस्ती जोड्ने धो.बा मा सिडी निर्माण गरीएको ।
१४	३ नं वडाको लागी अतिरिक्त स्टोरकोठा ब्यवस्थापन ।	२५			वडा कार्यालयको भौतिक संरचना सानो भएको कारण स्टोर कोठाको आवश्यकता महशुष गरी स्टोर कोठा भाडामा ल्याईएको ।

२६. वडा नं ४

सि.नं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम रु.	खर्च रकम रु.	वडाःटोलः	लाभान्वित संख्या	योजनाःकार्यक्रमको प्रतिफल बुदाँमा
१	ज्येष्ठ नागरिक दिवस	६५ हजार	७,८००	वडा बासी	११ जना	विपन्न ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान ।
२	नारी दिवस		२४,०००	वडा बासी	१३० जना	महिला सशक्तिकरण र सम्मानको लागि खुला महिला दौड र म्युजिकल दौडको आयोजना गरि सम्पन्न ।
३	अपाडग दिवस		१३,०००	वडा बासी	२५ जना	अपांग बालबालिका लाई शैक्षिक सामग्री वितरण ।
४	खनिज ठिक्का तथा आन्तरिक बाह्य परिजिवि नियन्त्रण	५० हजार	५०,०००	लाम्मेला ,कसेरी, गुठकसेरी र टोप्रे	५० जना	लाम्मेला र प्रगतीशिल बाखापालन समुहलाई खनिज ठिक्का,जेनाइड एल ट्याब्लेट,फेनवेल,कोटेक भेट वितरण ।
५	५०% लागत साझेदारीमा भकारो सुधार कार्यक्रम	१ लाख ५० हजार—	१,५०,०००	वडा	१५ जना	भकारो सुधार सम्पन्न ।
६	लाम्मेला प्रतिक्षालय निर्माण निरन्तरता	१ लाख ५० हजार—	१,४७,०००	तल्लो लाम्मेला	५० जना	३।४ मि प्रतिक्षालय निर्माण ।
७	बाङ्गे लाकुरी देखि गणेश टोल नाली स्तरोन्नती	२ लाख	२ लाख	कसेरी	९५	निरन्तर कार्य भईरहेको ।

८	माझखण्ड देखि तल्लो डुँवा स्तरोन्नती श्रममुलक	८० हजार	८० हजार	पाण्डेडाँडा	८१	६० मि. बाटो निर्माण ।
९	लाम्बेला संसारे ब्राह्म मन्दिर निर्माण	१ लाख	१ लाख	लाम्बेला	५५	२।२ मि. को मन्दिर निर्माण ।
१०	जनजागृती मा.वि.कसेरीमा खा.पा.मर्मत तथा निर्माण	१ लाख ५० हजार	१ लाख ५० हजार	कसेरी	६५	१० घ.मि. ट्याडकी निर्माण ।
११	खलंगा आ.वि.फर्निचर एण्ड फर्निचरिङ	५० हजार	५० हजार	भेटेनरी	१५५	फर्निचर खरिद ।
१२	देसिनीडाँडा हिलपार्क निर्माणका लागि निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन निरन्तरता श्रममुलक	२ लाख २५ हजार	२ लाख २५ हजार	बुढाचौर	७५	ाययत तचवअप निर्माण ।
१३	धरमपानी प्रक्रिक्षालय निर्माण	२ लाख	२ लाख	धरमपानी	४५५	३।४ मि. प्रक्रिक्षालय निर्माण ।
१४	प्युठान क्याम्पस भौतिक संरचना निर्माण	१ लाख	१ लाख	खलंगा	५५	विधुतीकरण ।
१५	पाण्डेडाँडा कसेरी गुठकसेरी पहिरो नियन्त्रण वृक्षारोपण श्रममुलक	२ लाख	२ लाख	पाण्डेडाँडा	६०	१३ घ.मि. पक्की वाल निर्माण ।
१६	ब्राह्म मन्दिरमा पर्खाल निर्माण,पाण्डेडाँडा	२ लाख	२ लाख	पाण्डेडाँडा	८५	२१ घ.मि. पक्की वाल निर्माण ।
१७	भैरवनाथ प्रा.वि.फिल्ड तथा बाटो निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन निरन्तरता श्रममुलक	१ लाख	१ लाख	पाण्डेडाँडा	४५	१० घ.मि. वाल निर्माण ।
१८	पाइप खरिद	१९ हजार	१९ हजार	खलंगा	५५	२० mm को ४६५ मि.पाइप खरिद ।
१९	हाटबजार व्यवस्थापन	३ लाख	३ लाख	खलंगा	१५००	छत ढलान ।
१९	भगवती मन्दिर निर्माण	१ लाख ५० हजार	१ लाख ५० हजार	आपघारी	६५	२।२ मि को मन्दिर निर्माण ।
२०	पाण्डेडाँडा तल्लो खण्ड ब्राह्म मन्दिर जाने बाटो	१ लाख ३० हजार	१ लाख ३० हजार	पाण्डेडाँडा	६५	३१ मि. पक्की मि. बाटो निर्माण ।
३०	साइन डाँडा दुगेनी चौर कुलो मर्मत	५० हजार	५० हजार	कसेरी	१५५	५ मि. पक्की कुलो निर्माण ।

२७. वडा नं ५

क्र.स.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	वडा / टोल	लाभान्वित संख्या	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल/मुख्य प्रगती
१	धारपानी खा.पा. पालेघरको बाल निर्माण	१०००००।	१०००००।	सरङकोट	२१२ घरधुरी	११.५० मिटर लम्बाई, ०.७ मिटर चौडाई र १.४२ मिटर उचाई भएको स्टोन मेसिनरी बाल निर्माण गरिएको । उक्त कार्यले पालेघरलाई पहिरोको जोखिमबाट सुरक्षित गरेको ।
२	औषधी भण्डारणका लागि फ्रिज तथा लिभरटोनिक खरिद	२५०००।	२५०००।		५५२ घरधुरी	परिजिवी नियन्त्रण सम्बन्धि औषधी भण्डारणको लागि फ्रीज खरिद गरिएको
३	परिजिवी नियन्त्रण	२५०००।	२५०००।		५५२ घरधुरी	परिजिवी नियन्त्रणको लागि औषधी खरिद गरी सम्पूर्ण वडाबासीहरूलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गरिएको ।
४	धर्मला स्यानीखर्क मो.वा.	१०००००।	१०००००।	धर्मला	१७ घरधुरी	२९० मिटर लम्बाई, २.७ — ३ मिटर चौडाई १.५—३.५ मिटर उचाई भएको मोटरबाटो निर्माण गरिएको । साथै ११९९.८५ घ.मि.विभिन्न किसिमका माटो खन्ने काम गरिएको । उक्त योजनाले त्यस बस्तीका घरपरिवारहरूलाई आवतजावत गर्नका लागि सहजता भएको छ ।
५	लिस्टारी हुँदै प्यू.न.पा.१ जोड्ने मो.वा. निरन्तरता	८००००।	८००००।	लिस्टारी	११ घरधुरी	२०८ मिटर लम्बाई भएको मोटरबाटोको स्तरोन्नती गरिएको । साथै नरम माटो ,कडा माटो र नरम चट्टान गरी जम्मा ८६०.३६ घ.मि. खन्ने काम गरिएको । र उक्त योजनाले यस वस्तीका साथै प्यू.न.पा. १ बस्तीका घरपरिवारलाई धान,गहुं को बाली भित्र्याउनको लागि सहजता हुने ।
६	वडा कार्यालय देखि राना बस्तीसम्म मो.वा.	८००००।	८००००।	बेल्डांडा	१४ घरधुरी	२४५ मि. लम्बाई ,४—४.३ मि. चौडाई र ०.४—४ मि.उचाई भएको मो.वा.निर्माण गरिएको । साथै उक्त मो.वा. निर्माण भएपश्चात यस राना बस्तीका घरपरिवारहरूलाई वडा कार्यालय सेवा लिन र अन्य कामको लागि सहजता भएको छ ।
७	सरङकोट मोड कटान	६००००।	४२९४४.३४	सरङकोट	२२ घरधुरी	१५६.९३ घ.मि. भएको मोड कटिड गरी सवारी आवतजावत गर्नका लागि सहजता भएको छ ।

८	सालघारी चिसापानी खोला मो.वा.	१०००००।	१०००००।	सालघारी	१४ घरधुरी	१०० मि. लम्बाई ,३ मि. चौडाई र २.२ मि.उचाई भएको मो.वा.निर्माण गरिएको । साथै उक्त योजनाको कार्य श्रममुलकबाट सम्पन्न गरिएकोले बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगार समेत प्रदान गरिएको छ ।
९	चितरीवेसी बारी सिंचाई कुलो	१०००००।	१०००००।	,चिसापानी	१२ घरधुरी	१५ मि. लम्बाई भएको ५ वटा पिलर राखी सिंचाई डुड निर्माण भएको छ । उक्त योजनाले खेतबारीहरू सिंचित गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि गरिएको छ ।
१०	आदर्श प्रा.वि. दाहेखोलामा धारा विस्तार	५००००।	५००००।	दाहेखोला	५५२ घरधुरी	६ वटा धारा ,१ वटा हिल ट्यांक १३० मि. पाईपलाईन विस्तार गरिएको छ । उक्त धारा विस्तार योजनाले त्यस विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित खानेपानीको सुविधा भएको छ ।
११	कुमिकोट खेल मैदान फिल्ड निर्माण	१०००००।	१०००००।	कुमिकोट	२१७ घरधुरी	५५ मि. लम्बाई ,२१.७ मि. चौडाई र २ मि.सम्म उचाई भएको फिल्ड निर्माण भएको छ । साथै उक्त फिल्ड निर्माण योजनाले यस मल्लरानी गा.पा. वडा नं. ५ का युवाहरूलाई खेलकुदको लागि प्रत्यक्ष फाईदा पुऱ्याएको छ ।
१२	घैडांडा चिसापानी भल नियन्त्रण	१०००००।	१०००००।	घैडांडा	१९ घरधुरी	२३४ मि. कच्ची नाला र ३३ मि. स्टोन मेसिनरी बाल लगाएको पक्की नाला निर्माण भएको छ । यस योजनाले घैडांडा बस्तीका घरधुरीलाई विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुगेको छ ।
१३	घोरथापा प्रा.वि. प्लाष्टर तथा ढलान	३०००००।	३०००००।	घोरथापा	३०७ घरधुरी	४ वटा कोठाको ढलान, ३८६.८९ वर्ग मि. प्लाष्टर, र चारैतिर पिढी ढलान गरिएको छ । यस कार्यले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको छ ।
१४	डांडापोखरी प्रतिक्षालय निरन्तरता	७००००।	७००००।	टाकुरा	१९७ घरधुरी	४ वटा पिलर सहित विम र सल्याव निर्माण भएको संरचनामा प्लाष्टर कार्य , र आर.सि.सि. बेन्च निर्माण गरिएको छ । उक्त योजनाले यस वडाका विभिन्न बस्तीका व्यक्तित्वहरूलाई घामपानी,हावाहुरीको बेला विसौनीको लागि सहयोग पुऱ्याएको छ ।

१५	तल्लो रञ्चु पहिरो नियन्त्रण निरन्तरता	५००००।	५००००।	रञ्चु	३ घरधुरी	३.४ मि. लम्बाई भएको (५.७१ घ.मि.) रिटेनिड बाल निर्माण भएको छ । उक्त योजनाले विपद व्यवस्थापनको लागि सहयोग पुर्याएको छ ।
१६	धुंदी ठांटीमा रेलिड,ढलान तथा बेन्च निर्माण	८००००।	८००००।	धुंदी	११४ घरधुरी	१४.७४ मि. लम्बाई, ०.८० मि. चौडाई र ०.१० मि. उचाई भएको आर.सि.सि.को बेन्च निर्माण गरी प्लाष्टर गरीएको छ । उक्त योजनाले यस बस्तीका कृषकहरुलाई बालीनाली भित्र्याउने बेला आराम गर्नका लागि सहयोग पुर्याएको छ ।
१७	बहाडांडा प्रतिकक्षालय निर्माण	१०००००।	१०००००।	रञ्चु	५५२ घरधुरी	४ वटा पिलर सहित ५ मि.को स्टोन मेसिनरी बालबाट निर्माण कार्य गरिएको छ ।
१८	लिस्टारी पक्की पोखरी निर्माण	४००००।	४००००।	लिस्टारी	११ घरधुरी	६.१४ घ.मि. क्षमताको सिंचाई पोखरी निर्माण गरिएको छ । साथै उक्त पोखरी निर्माण योजनाले यस बस्तीका कृषकहरुलाई सिंचाईको सुविधा पुगेको छ ।
१९	वडा कार्यालयको कम्पाउण्ड बाल निर्माण	२०००००।	२०००००।	वडा कार्यालय	५५२ घरधुरी	२३.८० मि.लम्बाई ०.४० चौडाई २.२१ मि. उचाई भएको स्टोन मेसिनरी बाल निर्माण गरिएको छ । यस बाल निर्माण योजनाले वडा कार्यालयको बाहिरी वातावरण सुधारका निम्ती अतुलनीय योगदान पुऱ्याएको छ ।
२०	वर्माथान मन्दिरको कम्पाउण्ड बाल निर्माण	१०००००।	१०००००।	कुमिकोट	१०३ घरधुरी	१४.७० मि. लम्बाई ०.८ मि. चौडाई ,०.९२ मि. उचाई भएको स्टोन मेसिनरी बाल निर्माण गरिएको छ । यस बाल निर्माण योजनाले मन्दिर परिसरको संरक्षण साथै पर्यटन प्रवर्द्धनको निम्ती सहयोग पुऱ्याएको छ ।
२१	विभिन्न मो.वा.हरुमा तारजाली लगाउने काम	२०००००।	२०००००।	बेल्डांडा	१४ घरधुरी	यस मल्लरानी गा.पा. ५ को बेल्डांडा बस्तीको कुमिकोट— बेल्डांडा हुंदै धुंदी जोडने मो.वा.मा २८१८१ का १५ वटा १.५८१८१ का १५ वटा गरी जम्मा ३० वटा मेसिन मेड तारजाली लगाउने कार्य गरिएको छ । यस योजनाले वर्षायाममा पहिरो नियन्त्रणको लागि सहयोगको साथै सवारी आवागमनमा समेत सहजता पुऱ्याउने छ ।


२८. कार्यक्रमका तस्विरहरु:



हिंसा पिडित महिला तथा किशोरी अल्पकालिन सेवा केन्द्र उद्घाटन समारोह



गाउँपालिकाको दशौं हिउँदे अधिवेशनमा प्रशासकीय भवन निर्माणका निम्ती जग्गादाता र कासिपानी सा.व.उ.स सम्मान लाई कार्यक्रम तथा लालपूजा हस्तान्तरण कार्यक्रम



कृषि शाखा बाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू



पशु शाखा बाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू



गाउँपालिकाबाट सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू



वडा नं २ बाट सञ्चालन भएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू



साइन डाँडा दुगेनी चौर कुलो मर्मत

भैरवनाथ प्रा वि पर्खाल निर्माण

वडा नं ४



वडा नं ५ बाट सञ्चालन भएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु
