


आ.व. ०७९/८० को  
दोस्रो चौमासिक  
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम  
प्रतिवेदन



मल्लरानी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
खलंगा, प्यूठान, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८० बैशाख २५ गते।

स्थान: वडा कार्यालय भवन, मल्लरानी गा.पा वडा नं २, कुँडारा, प्यूठान।

## प्यूठान जिल्ला मल्लरानी गाउँपालिका



### मल्लरानी गाउँपालिका

#### स्वरूप र प्रकृति:

वि सं २०७३ साल फागुन २७ गते साविक खलंगा गा वि स को वडा नं १ देखि ७ र ९, धरमपानी गा वि स को सबै वडा, चुँजा गा वि स को सबै वडा खैरा गा वि स र प्यूठान न पा १ देखि ३ र १८ नं वडा मिली मल्लरानी गाउँपालिका बनेको छ। मल्लरानी प्राचिन मल्लकालिन ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र हो। यहाँबाट प्यूठान जिल्लाका अधिकांश क्षेत्र, छिमेकी जिल्ला र धौलागिरी हिमश्रृखलाको अवलोकन गर्न सकिन्दछ।

#### काम कर्तव्य र अधिकार:

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, गाउँसभा सञ्चालन ऐन २०७४, गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली तथा कार्य सम्पादन नियमावली २०७४, गाउँपालिका पदाधिकारी आचार संहिता २०७४, गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७९, विनियोजन ऐन २०७९ ले तोके अनुसार र अन्य गाउँपालिकाले निर्माण गरेका ऐन नियम अनुसार।

#### कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:

स्वीकृत दरवन्दी संख्या ४१

पदपूर्ति संख्या २४

#### गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा:

आधिकारिक-सांगठनिक ढाँचा अनुसार शाखाहरूको जिम्मेवारी तोकीएको

#### सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:

नागरीक वडापत्रमा उल्लेख गरिएको साथै नागरीक वडा पत्र र दस्तुरको विस्तृत विवरण वेबसाईटमा राखिएको।

#### निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारिकता:

- वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाले स्वीकृत गर्ने गरेको।
- अन्य निर्णयहरू गाउँ कार्यपालिकाले गर्ने गरेको।
- अन्य नियमित कामहरू शाखा प्रमुखको सिफारीसमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट निर्णय हुने।

#### निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी:

अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**आ.ब. २०७९/०८० मा हालसम्मको व्यय विवरण संक्षिप्तमा:**

शीर्षक	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौजदात
चालु	२५,५०,८३,७७३.००	१२,९०,८२,५४०.२४	५०६	१२,६०,०१,२३२.७६
पूँजीगत	२०,७३,७०,८३१.००	३,६४,७०,४७१.००	१७५	१७,०९,००,३६०.००
जम्मा	४६,२४,५४,६०४.००	१६,५५,५३,०११.२४	३५.७९	२९,६९,०१,५९२.७६

आय

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आमदानी(%)	मौजदात	रु
संघीय सरकार	२७,५२,००,०००.००	२३,५९,००,७२५.००	८५.७२	३,९२,९९,२७५.००	
१३३११ समानिकरण अनुदान	९,२२,००,०००.००	८,०६,७५,०००.००	८७.५	१,१५,२५,०००.००	
१३३१२ शासर्त अनुदान चालु	१४,०५,००,०००.००	१२,३९,७४,७३२.००	८८.२४	१,६५,२५,२६७.००	
१३३१३ शासर्त अनुदान पूँजीगत	१,७५,००,०००.००	१,२५,००,९९६.००	७१.४३	४९,९९,००४.००	
१३३१५ विषेश अनुदान पूँजीगत	१,००,००,०००.००	७४,९९,९९६.००	७५	२५,००,००४.००	
१३३१७ समपुरक अनुदान पूँजीगत	१,५०,००,०००.००	१,१२,५०,०००.००	७५	३७,५०,०००.००	
प्रदेश सरकार	३,७३,५६,०००.००	१,९८,९२,०००.००	५३.२५	१,७४,६४,०००.००	
१३३११ समानिकरण अनुदान	४८,५६,०००.००	३६,४२,०००.००	७५	१२,९४,०००.००	
१३३१२ शासर्त अनुदान चालु	८०,००,०००.००	४०,००,०००.००	५०	४०,००,०००.००	
१३३१४ विषेश अनुदान चालु	२४,००,०००.००	१५,००,०००.००	६२.५	९,००,०००.००	
१३३१५ विषेश अनुदान पूँजीगत	७१,००,०००.००	३२,५०,०००.००	४५.७७	३८,५०,०००.००	
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	१,५०,००,०००.००	७५,००,०००.००	५०	७५,००,०००.००	
राजस्व बाडफाड	७,९६,९७,६०४.००	३,३५,४६,४२५.५६	४२.९३	४,६०,७१,१७८.४४	
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७,४९,५४,०००.००	३,१२,८८,३४२.५९	४१.७४	४,३६,६५,६५७.४१	
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	४३,६१,०००.००	१९,६८,२६२.५५	४५.१३	२३,९२,७३७.४५	
१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	६५,३२८.००	६,११३.०३	९.३६	५९,२१४.९७	
१४१५६ बाँडफाँड भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	२,३७,२७६.००	२,८३,७०७.३९	११९.५७	-४६,४३१.३९	
अन्तरिक श्रोत	७,०२,८१,०००.००	४,९८,६३,२७५.६५	७०.९५	२,०४,१७,७२४.३५	
११३१३ एकीकृत सम्पत्ती कर	८,००,०००.००	०	०	८,००,०००.००	
११३१४ भुमिकर/मालपोत	१५,००,०००.००	२,०५,७०७.००	१३.७१	१२,९४,२९३.००	
११३२१ घरवहाल कर	५,००,०००.००	०	०	५,००,०००.००	
११६९१ अन्य कर	११,००,०००.००	०	०	११,००,०००.००	
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	१८,००,०००.००	०	०	१८,००,०००.००	
१४३११ न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	७५,०००.००	०	०	७५,०००.००	
१४६११ व्यवसाय कर	५,२०,०००.००	०	०	५,२०,०००.००	
३२१२१ नगद	५०,००,०००.००	०	०	५०,००,०००.००	
३२१२२ बैंक मौजदात	५,८९,८६,०००.००	४,९६,५७,५६८.६५	८४.९९	९३,२८,४३१.३५	
जम्मा	४६,२४,५४,६०४.००	३३,९२,०२,४२६.२१	७३.३४	१२,३२,५२,१७७.७९	

## व्यय विवरण

रु. हजारमा

नाम	बजेट			खर्च			खर्च (%)	मौजदात		
	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा		चालु	पूँजीगत	जम्मा
मल्लरानी गाउँपालिका — प्रशासनिक	६,७७,८५	६०,००	७,३७,८५	३,४३,१०	१८,२४	३,६१,३४	४८.९७	३,३४,७४	४९,७५	३,७६,५०
मल्लरानी गाउँपालिका - न्यायिक समिति	९,००	०	९,००	४,७६	०	४,७६	५२.८९	४,२३	०	४,२३
मल्लरानी गाउँपालिका — कृषि	२९,२५	५,७५	२७,००	७,४७	२,९४	१०,४१	३८.५६	१३,७७	२,८१	१६,५८
मल्लरानी गाउँपालिका — पशु	१८,९०	६०	१९,५०	१०,५९	२९	१०,८९	५५.८६	८,३०	३०	८,६०
मल्लरानी गाउँपालिका — शिक्षा	२,१६,८५	०	२,१६,८५	१,४८,२३	०	१,४८,२३	६८.३६	६८,६१	०	६८,६१
मल्लरानी गाउँपालिका — स्वास्थ्य	९९,००	२२,००	१,१३,००	४४,५०	२०,९०	६४,६०	५७.१७	४६,४९	१,८९	४८,३९
मल्लरानी गाउँपालिका - अध्यक्ष विषेश	३,००	३७,००	४०,००	१,५२	४३	१,९६	४.९२	१,४७	३६,५६	३८,०३
मल्लरानी गाउँपालिका - लक्षित वर्ग	२०,००	०	२०,००	४,७१	०	४,७१	२३.५८	१५,२८	०	१५,२८
मल्लरानी गाउँपालिका — पुर्वाधार	०	९,७४,५०	९,७४,५०	०	१,१३,३१	१,१३,३१	११.६३	०	८,६१,९९	८,६१,९९
मल्लरानी गाउँपालिका - सार्वजनिक सेवा प्रवाह	१६,००	९,००	२५,००	८९	०	८९	३.५६	१५,१०	९,००	२४,१०
मल्लरानी गाउँपालिका - विपद् वन तथा मर्मत	३०,००	५५,००	८५,००	०	२०,००	२०,००	२३.५३	३०,००	३५,००	६५,००
मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.१	२,९०	३६,९०	३९,००	१,९४	९,८६	११,८१	३०.३	९५	२६,२३	२७,१८
मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.२	३,२५	३६,५९	३९,८४	३,२३	९,८६	५,०९	१२.७९	१	३४,७२	३४,७४
मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.३	७,७५	३४,२५	४२,००	४,७९	६,०२	१०,८२	२५.७६	२,९५	२८,२२	३१,१७
मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.४	१,७५	४०,२५	४२,००	१,३६	१०,९५	११,५२	२७.४४	३८	३०,०९	३०,४७
मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.५	३,९०	३५,९०	३९,००	१,४८	१३,८६	१५,३४	३९.३४	१,६२	२२,०३	२३,६५
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	१४,०४,२३	१,७५,७६	१५,८०,००	९,७२,९२	३४,५७	१०,०७,४९	६३.७७	४,३१,३१	१,४१,१८	५,७२,५०
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	०	१,००,००	१,००,००	०	२६,५२	२६,५२	२६.५३	०	७३,४७	७३,४७
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(सम्पुरक अनुदान)	०	१,५०,००	१,५०,००	०	०	०	०	०	१,५०,००	१,५०,००
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	०	८०,००	८०,००	०	५,२४	५,२४	६.५६	०	७४,७५	७४,७५
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	२४,००	७१,००	९५,००	३,३३	९,९८	१३,३१	१४.०२	२०,६६	६१,०१	८१,६८
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सम्पुरक अनुदान)	०	१,५०,००	१,५०,००	०	७१,२६	७१,२६	४७.५१	०	७८,७३	७८,७३
	२५,५०,८३	२०,७३,७०	४६,२४,५४	१५,५४,८८	३,६४,७०	१९,१९,५९	४९.५	९,९५,९५	१७,०४,९५	२७,०४,९५

## दोस्रो चौमासिकको आय/व्यय विवरणः

आ.ब. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिकको आय विवरणः

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०८/०१-२०७९/१२/३०

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	२७,५२,००,०००.००	८,३५,४९,९६३.००	३०.३६	१९,१६,५०,०३७.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	९,२२,००,०००.००	२,३०,५०,०००.००	२५	६,९१,५०,०००.००
१३३१२ शास्त्र अनुदान चालु	१४,०५,००,०००.००	४,६८,३३,२९९.००	३३.३३	९,३६,६६,७०९.००
१३३१३ शास्त्र अनुदान पुँजीगत	१,७५,००,०००.००	५३,३३,३३२.००	३०.४८	१,२१,६६,६६८.००
१३३१५ विषेश अनुदान पुँजीगत	१,००,००,०००.००	३३,३३,३३२.००	३३.३३	६६,६६,६६८.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,५०,००,०००.००	५०,००,०००.००	३३.३३	१,००,००,०००.००
प्रदेश सरकार	३,७३,५६,०००.००	१,८६,७८,०००.००	५०	१,८६,७८,०००.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	४८,५६,०००.००	२४,२८,०००.००	५०	२४,२८,०००.००
१३३१२ शास्त्र अनुदान चालु	८०,००,०००.००	४०,००,०००.००	५०	४०,००,०००.००
१३३१४ विषेश अनुदान चालु	२४,००,०००.००	१५,००,०००.००	६२.५	९,००,०००.००
१३३१५ विषेश अनुदान पुँजीगत	७१,००,०००.००	३२,५०,०००.००	४५.७७	३८,५०,०००.००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	१,५०,००,०००.००	७५,००,०००.००	५०	७५,००,०००.००
राजस्व बाडफाड	७,९६,१७,६०४.००	२,३१,९२,४३७.२८	२९.१३	५,६४,२५,१६६.७२
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७,४९,५४,०००.००	२,१२,२४,१७४.७३	२८.३२	५,३७,२९,८२५.२७
११४५६ बाँडफाँटवाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	४३,६१,०००.००	१९,६८,२६२.५५	४५.१३	२३,९२,७३७.४५
१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयलटी	६५,३२८.००	०	०	६५,३२८.००
१४१५६ बाँडफाँड भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयलटी	२,३७,२७६.००	०	०	२,३७,२७६.००
अन्तरिक श्रोत	७,०२,८१,०००.००	२,०५,७०७.००	०.२८	७,००,७५,२९३.००
११३१३ एकीकृत सम्पत्ति कर	८,००,०००.००	०	०	८,००,०००.००
११३१४ भुमिकर/मालपोत	१५,००,०००.००	२,०५,७०७.००	१३.७१	१२,९४,२९३.००
११३२१ घरवहाल कर	५,००,०००.००	०	०	५,००,०००.००
११६९१ अन्य कर	११,००,०००.००	०	०	११,००,०००.००
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	१८,००,०००.००	०	०	१८,००,०००.००
१४३११ न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	७५,०००.००	०	०	७५,०००.००
१४६११ व्यवसाय कर	५,२०,०००.००	०	०	५,२०,०००.००
३२१२१ नगद	५०,००,०००.००	०	०	५०,००,०००.००
३२१२२ बैंक मौज्दात	५,८९,८६,०००.००	०	०	५,८९,८६,०००.००
जम्मा	४६,२४,५४,६०४.००	१२,५६,२६,१०७.२८	२७.१६	३३,६८,२८,४९६.७२

## व्यय विवरणः

आ.ब. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिकको व्यय विवरणः

सि.नं.	नाम	बजेट			खर्च			खर्च (%)	मौजदात		
		चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा		चालु	पूँजीगत	जम्मा
१	मल्लरानी गाउँपालिका - प्रशासनिक	६,७७,८५	६०,००	७,३७,८५	२,३३,३६	१८,२४	२,५१,६०	३४.१	४,४४,४९	४१,७५	४,८६,२४
२	मल्लरानी गाउँपालिका - न्यायिक समिति	९,००	०	९,००	४,७६	०	४,७६	५२.८९	४,२३	०	४,२३
३	मल्लरानी गाउँपालिका — कृषि	२१,२५	५,७५	२७,००	५,९७	२,९४	८,९९	३३.०१	१५,२७	२,८१	१८,०८
४	मल्लरानी गाउँपालिका — पशु	१८,९०	६०	१९,५०	८,०१	२९	८,३०	४२.५९	१०,८८	३०	१९,९९
५	मल्लरानी गाउँपालिका — शिक्षा	२,१६,८५	०	२,१६,८५	४४,७५	०	४४,७५	२०.६४	१,७२,०९	०	१,७२,०९
६	मल्लरानी गाउँपालिका — स्वास्थ्य	९१,००	२२,००	१,१३,००	३२,०६	२०,९०	५२,१६	४६.१७	५८,९३	१,८९	६०,८३
७	मल्लरानी गाउँपालिका - अध्यक्ष विषेश	३,००	३७,००	४०,००	१,५२	४३	१,९६	४.९२	१,४७	३६,५६	३८,०३
८	मल्लरानी गाउँपालिका - लक्षित वर्ग	२०,००	०	२०,००	३,४४	०	३,४४	१७.२	१६,५६	०	१६,५६
९	मल्लरानी गाउँपालिका - पूर्वाधार	०	९,७४,५०	९,७४,५०	०	९६,२३	९६,२३	९.८८	०	८,७८,२६	८,७८,२६
१०	मल्लरानी गाउँपालिका - सार्वजनिक सेवा प्रवाह	१६,००	९,००	२५,००	५१	०	५१	२.०४	१५,४८	९,००	२४,४८
११	मल्लरानी गाउँपालिका - विपद् बन तथा मर्मत	३०,००	५५,००	८५,००	०	२०,००	२०,००	२३.५३	३०,००	३५,००	६५,००
१२	मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.१	२,९०	३६,९०	३९,००	१,२४	९,८६	११,९९	२८.५१	१,६५	२६,२३	२७,८८
१३	मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.२	३,२५	३६,५९	३९,८४	२,२३	९,८६	४,०९	१०.२८	१,०९	३४,७२	३५,७४
१४	मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.३	७,७५	३४,२५	४२,००	४,०४	६,०२	१०,०७	२३.९८	३,७०	२८,२२	३१,९२
१५	मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.४	१,७५	४०,२५	४२,००	१,०६	१०,९५	११,२२	२६.७३	६८	३०,०९	३०,७७
१६	मल्लरानी गाउँपालिकावडा नं.५	३,९०	३५,९०	३९,००	८८	१३,८६	१४,७४	३७.८१	२,२२	२२,०३	२४,८५
१७	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शास्त्र अनुदान)	१४,०४,२३	१,७५,७६	१५,८०,००	४,१२,६८	३४,४१	४,४७,०९	२८.३	९,९९,५५	१,४१,३४	११,३२,९०
१८	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	०	१,००,००	१,००,००	०	२६,५२	२६,५२	२६.५३	०	७३,४७	७३,४७
१९	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(सम्पुरक अनुदान)	०	१,५०,००	१,५०,००	०	०	०	०	०	१,५०,००	१,५०,००
२०	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शास्त्र अनुदान)	०	८०,००	८०,००	०	५,२४	५,२४	६.५६	०	७४,७५	७४,७५
२१	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	२४,००	७९,००	९५,००	३,३३	९,९८	१३,३१	१४.०२	२०,६६	६१,०१	८१,८८
२२	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सम्पुरक अनुदान)	०	१,५०,००	१,५०,००	०	७९,२६	७९,२६	४७.५१	०	७८,७३	७८,७३
जम्मा		२५,५०,८३	२०,७३,७०	४६,२४,५४	७,५९,८९	३,४७,४६	११,०७,३६	२३.९४	१७,९०,९३	१७,२६,२४	३५,१७,९८

### कर्मचारी विवरण

पद	दरवन्दी			पदपूर्ति			रिक्त		
	स्थायी	करार	जम्मा	स्थायी	करार	जम्मा	स्थायी	करार	जम्मा
अधिकृत स्तर	११	२	१३	८	२	१०	३	०	३
सहायक स्तर	२१	७	२८	११	६	१७	१०	१	११
हलुका सवारी चालक	०	०	०	०	१	१	०	०	०
का.स.	०	०	०	३	७	१०	०	०	०

### स्थायी पद रिक्त संख्या:

अधिकृत स्तर: ३

१. कृषि अधिकृत - १

२. शिक्षा अधिकृत — १

३ इंजिनीयर १

सहायक स्तर: १२ १. सहायक पाँचौ प्रशासन - ३

२. कृषि सहायक स्तर - २ (चौथो १ पाँचौ १)

३. पशुसेवा सहायक स्तर - ४ (चौथो २ पाँचौ २)

४. अ. सव ईंजिनियर - १

५. सव ईंजिनियर - २

- कार्यपालिका बैठक संख्या: ६ वटा ।

- हालसम्म बसेको कार्यपालिका बैठक संख्या: ९ वटा ।

- ऐन नियमावलि संख्या: ५ वटा हालसम्म ७० वटा ।

- सार्वजनिक खरिद विवरण:

बोलपत्र मार्फत गरिएका ठेका संख्या: ९ वटा ।

### योजना विवरण

श्रोतगत योजना संख्या (प्रूवाधार तर्फ)	
संघीय समानीकरण	१३२
संघीय सशर्त अनुदान	८
संघीय राजधा वाँडफाँड	३५
संघीय समपुरक अनुदान	२
संघीय विषेश अनुदान	१
प्रदेश समानीकरण अनुदान	३
प्रदेश राजधा वाँडफाँड	१
प्रदेश समपुरक अनुदान	३
प्रदेश सशर्त अनुदान	७
आन्तरिक श्रोत	३८
प्रदेश विशेष अनुदान	१७
जम्मा	२४७

### बजेट अनुसार योजना

बजेट	संख्या
५० हजार सम्मको योजना	४३
५१ हजार देखि १ लाख सम्मको योजना	६७
१ लाख देखि २ लाख सम्मको योजना	३९
२ लाख देखि ३ लाख सम्मको योजना	१८
३ लाख देखि ५ लाख सम्मको योजना	२०
५ लाख देखि १० लाख सम्मको योजना	२८
१० लाख देखि ५० लाख सम्मको योजना	२४
५० लाख देखि माथी सम्मको योजना	८
जम्मा	२४७

ठेक्कावाट संचालन भएका बहु बर्षिय योजनाको विवरण

सि नं	योजना वा कार्यक्रमको नाम	स्थान	रकम	मुख्य प्रगति	भौतिक प्रगति
१	१५ शैयाको अस्पताल	वडा नं ४	१५५८२६९०९।७६	पर्खालि निर्माण भइ पिलर निर्माण हुँदै गरेको	२०%
२	मल्लरानी पर्यटन विकास	वडा नं ४	४१०३१९१८।६१	वाटर फाउण्टेन पिकनिक स्पट ६ वटा वंकरको फाउन्डेसन शौचालय निर्माण निर्माण भएको	२०%

ठेक्कावाट संचालन भएका योजना विवरण गत आव को

सि नं	योजना वा कार्यक्रमको नाम	स्थान	रकम	मुख्य प्रगति	
१	मल्लरानी पर्यटकीय मार्ग	वडा नं ४	२०४२३३२३	टेवा पर्खालि र्याभियन जालि लगाउने कार्य सम्पन्न भएको कालो पत्रे गर्ने काम हुँदै गरेको ।	८० प्रतिशत
२	मल्लरानी पर्यटकीय मार्ग	वडा नं ४		वेश प्रिमिक्सको काम वाँकी रहेको	५० प्रतिशत
३	सरस्वती आ वा भवन निर्माण	वडा नं ३	३५,३६,१२१।५०	पिलर उठाउने सटरिङ गर्ने कार्य सम्पन्न भएको स्लाव ढलान गर्न भएको	९५ प्रतिशत
४	झिमरुक मल्लरानी लिफ्ट खानेपानी	वडा नं ४	९७,०२,०६५।०४	२ वटा २० घ मिको ट्याङ्की निर्माण २ कि मि पाइप लाइन	९५ प्रतिशत
५	मर्काबाड सोलहाल्ना गोयलछेडी मो.बा स्तरोन्तती	वडा नं १	६०,५५,३४५।९७	टेवा पर्खालि र्याभियन जालि लगाउने कार्य भएको । हुम पाइपको काम वाँकी	७० प्रतिशत

ठेक्कावाट संचालन भएका योजना विवरण

सि नं	योजना वा कार्यक्रमको नाम	स्थान	रकम	मुख्य प्रगति	
१	चुँजाठाटी कुडारा बान्ना हुँदै अरबाड देउराली जाने मोटरबाटो निर्माण	वडा नं २	६६,६५,७७७।३४	र्याभियन जालि लगाउँदै व्याक कटिङ क्याच पिट हुमपाइप राख्ने काम सम्पन्न भएको नापजाच गरी भुक्तानी हुन वाँकी	९५ प्रतिशत
२	झिमरुक झाक्रिस्थान कात्रेखोला गुठकसेरी सडक	वडा नं ४	७०,८६,८३९	व्याक कटिङ र टेवा पर्खालि क्याच पिट हुमपाइप र र्याभियन जालि लगाएने काम भएको ।	८० प्रतिशत
३	झिमरुक मल्लरानी लिफ्ट खानेपानी पाइपलाइन विस्तार तथा विद्युतीकरण	वडा नं ४	८२,३५,६३८।३१	करीब ७०० मि पाइप लाइन विस्तार र विद्युतीकरणको काम सम्पन्न भएको । नापजाँच गरी भुक्तानि गर्न वाँकी रहेको ।	९५ प्रतिशत
४	वडा कार्यालय भवन निर्माण	वडा नं ४	५७,१३,२७८।३१	पिलर उठाउने काम भएको ।	२० प्रतिशत

५	देउराली थाम सोलहाल्ना मो वा निर्माण	वडा नं १	६५५६९९०।६८	व्याक कटिङ्को काम भैरहेको	२० प्रतिशत
६	प्रशासकीय भवन निर्माण स्थलमा शेअर वाल निर्माण	वडा नं ४	५७९९३११।०४	ठेक्का समझौता भएको	१० प्रतिशत
७	खरिन्डाँडा तल्लोटोल नागाटाकुरा भैसामारे हुँदै दोखामे मो वा निर्माण	वडा नं २	१२१५७७४।८	ठेक्का समझौता भइ काम शुरु भएको।	१५ प्रतिशत
८	चुँजाठाटी चुँजा अरबाड चुँदीखोला मो वा निर्माण	वडा नं २	१३२८४५८।८६	ठेक्का समझौता भइ काम शुरु भएको।	१५ प्रतिशत
९	पातेझुला चुँदीखोला मोटरबाटो निर्माण	वडा नं १	१२८१७४६।७०	ठेक्का समझौता भइ काम शुरु भएको।	१५ प्रतिशत

## ➤ राजश्व शाखा

दोस्रो चैमासिकमा संकलन भएको राजश्व रकम: १२९३०७४.७५

व्यवसाय दर्ता: १७ वटा

व्यवसाय नविकरण: ३७ वटा

व्यवसाय खारेज: ५ वटा

## ➤ महिला तथा वालवालिका शाखा

क्रस.	योजना तथा कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी	कैफियत
१	अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण स्थानीय समन्वय समितिको बैठक संचालन।	१५०००,		११ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गको प्रकार पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा उपयोग गरेको।	
२	लैंगिक हिसा विरुद्ध १६ दिने अभियान तथा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस संचालन	१०००,१०,		लगभग ११९८ जना लाभान्वित , महिलाहरूको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणमा सहयोग पुगेको , सरोकारवाला निकायहरू विच समन्वय गरी सहजीकरण गरिएको।	गापा तथा वडा स्तरमा . संचालन गरिएको
३	अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस संचालन	३०,०००		१० जनालाई सम्मान सहित ३६ जना लाभान्वितअपाङ्गताहरूका सवालमाथी , छलफल तथा जानकारी गराइयो ।	गापा मा संचालन.
४	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना आर.वि.सि) कार्यक्रम संचालन(	२०००,००,		कार्यक्रम संचालन भई रहेको छ	गापा तथा वडा स्तरमा.
५	आँखा शिविर संचालन ज्येष्ठ ) ( नागरिकहरूका लागि	२०००,००,		१३५ जनालाई सेवा दिईएको जसमध्ये) जनाको आँखा ३०अप्रेसन तथा १०५ जनालाई अन्य सेवा दिईएको(	नरेन्द्र गायत्री आँखा अस्पताल बिजुवार प्यूठान मार्फत सेवा प्रदान गरिएको छ

६	हिंसा पिडीत महिला किशोरिका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन	१०००,००,		हिंसा पिडीत महिला ३ जनालाई सुरक्षित आश्रय सहित ७ जना लाई मनोसामानिक परामर्श तथा सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी पिडीतलाई पुनर्स्थापना घरमा गरिएको	१ जना मल्लरानी गाजना सरुमारानी १,पा. गा.पाजना माण्डवी १, गा.पाजना प्यूठान २, न.पा २जना गौमुखी गापा.
---	--	----------	--	--	---

### दोस्रो चौमासिकमा वितरण गरिएका अपाङ्गता परिचयपत्र विवरण

- १) क वर्ग १ जना
- २) ख वर्ग ६ जना
- ३) ग वर्ग ३ जना
- ४) घ वर्ग ०

### दोस्रो चौमासिकमा वितरण गरिएका जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र विवरण

महिला २ जना  
पुरुष १० जना  
जम्मा १२ जना

### ➤ रोजगार सेवा केन्द्र

प्रगति प्रतिवेदन					
क्र सं	योजना तथा कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी	कैफियत
१	रोजगारी सिर्जना (IDA तर्फ)	२३,४३,०००	०	४० जना श्रमिक परिचालित भइ ८० दिन काम भएको	भौतिक प्रगति अन्तिम चरणमा पुरेको ।
२	रोजगारी सिर्जना (नेपाल सरकार तर्फ)	२३,५३,०००	०	३८ जना श्रमिक परिचालित भइ ८० दिन काम भएको	भौतिक प्रगति अन्तिम चरणमा पुरेको ।

यस अर्थक वर्षमा संचालन हुने योजनामा कामका लागि पारिश्रमिक अन्तरगत काममा खटीएका बेरोजगार व्यक्तिको संख्या:

वार्ड १	वार्ड २	वार्ड ३	वार्ड ४	वार्ड ५	जम्मा	युवारूप तर्फ	नेपाल सरकार तर्फ
१० जना	२१ जना	२२ जना	१५ जना	१०जना	७८ जना	४० जना	३८जना

योजनाहरू:

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	कार्यस्थिति
१	अरैटि सिरानडाँडा घोबा.	वार्ड १	सम्पन्न
२	अगेरपोखरीकोल- घोबा.	वार्ड १	सम्पन्न
३	खोरेटुडकुलेडाँडा- घोबा.	वार्ड १	सम्पन्न
४	सोलहालनथाम- घोबा.	वार्ड १	सक्रिय
५	लाम्पाटाखजुरे- घोबा.	वार्ड १	सम्पन्न
६	पानि गैरा- नाम्रिकोट घोबा.	वार्ड १	सक्रिय
८	आँच्छा पानी देखि दमरा सम्म घोबा.	वार्ड २	सम्पन्न
९	नयाँ दुवा देखि खुसमारे स्यालबारी टोल हुँदै हेपो सम्म. घोबा.	वार्ड २	सम्पन्न
१०	चुजाँ रातिपोखरी खन्निखोला देखि बडा कार्यालयसम्म घोबा.	वार्ड २	सक्रिय
११	चुँजाठाउँ घुम्टी देखि नयर बुचेना हुँदै चौतारा चोक सम्म नाली	वार्ड २	सम्पन्न
१२	धरम पानी देखि नया टाकुरा भैसामारे डाढा चिउरी वन हुँदै पिप्ला चोक सम्म घोबा.	वार्ड २	सम्पन्न
१३	कामि डाढाँ देखि भिर कुना रातो माटो हुँदै चोखेना चोक सम्म घोबा.	वार्ड २	सम्पन्न
१४	धारा पध्नेरा देखि मैदाना राजिमे हुँदै प्रत्रकोट सम्म घोबा.	वार्ड २	सक्रिय

वडा नं ३ अन्तर्गतका घोरटाबाटाहरु					
१५	पँधेरा देखि शिरकोट हुँदै खानीडाँडाँ घोबा.		वार्ड ३	सम्पन्न	
१६	धनवास मक्का खोला हुँदै बन्चेर सम्म घोबा.		वार्ड ३	सम्पन्न	
१७	चेनटारीबाट सिउनेखोला जाने घोबा.		वार्ड ३	सम्पन्न	
१८	ज्यामिनडाँडाबाट पलासे जाने घोबा.		वार्ड ३	सम्पन्न	
१९	पदम श्रेष्ठको घरबाट पँधेरा जाने घोबा.		वार्ड ३	सम्पन्न	
२०	सालघारी जाने घोबा.		वार्ड ३	सम्पन्न	
२१	समारेपाटाको डुवा घोरेटोबाटो		वार्ड ३	सम्पन्न	
२२	बाहुनटोल पिपल रुख देखि लाकुरी रुख सम्म गोबा.		वार्ड ४	सम्पन्न	
२३	घडचौर देखि मुख्यटोल सम्म गोबा.		वार्ड ४	सम्पन्न	
२४	कैन पानी पिपल ढाँडा हुँदै रिपा सम्म गोबा.		वार्ड ४	सम्पन्न	
२५	रोका टोल देखि स्वामी रुख हुँदै कजुवा सम्म गोबा.		वार्ड ४	सम्पन्न	
२६	धर्मसाला देखि लायखोला वस्ती सम्म गोबा.		वार्ड ४	सम्पन्न	
२७	टुरे चौतारा देखि धाइरेवगर मोबा.		वार्ड ५	सक्रिय	
२८	राम्बेचौतारा देखि मसानघाट मोबा.		वार्ड ५	सम्पन्न	
२९	पलाईंसे घोबा.		वार्ड ५	सम्पन्न	
३०	कुमिकोट पोखरीडाँडा घैडाँडा मकारेवन हुँदै दरभाने घोबा.		वार्ड ५	सम्पन्न	

योजना विवरण:

वार्ड १	वार्ड २	वार्ड ३	वार्ड ४	वार्ड ५	जम्मा	सम्पन्न जम्मा
योजना संख्या	सम्पन्न संख्या	योजना संख्या				
७	०	६	०	३	०	८

## ➤ सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्चिकरण शाखा

क्र सं	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमको प्रतिफल
१	घटना दर्ता सम्पादन	१०००००।	भुक्तानीको प्रकृमा रहेको	मल्लरानी गा पाका प्रत्येक घटना दर्ता सम्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी ३६ घटना अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको ।

### घटना दर्ता विवरण

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको	बसाई सरी जाने	जम्मा
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा					
१	१४	१६	३०	५	३	८	१	१०		६	५५
२	२१	२३	४४	६	४	१०			२२	५	८१
३	३५	२३	५८	५	५	१०	१	२५		१२	१०६
४	२०	१३	३३	१०	५	१५	१	१७		९	७५
५	१४	१२	२६	१०	९	१९	१	११		८	६५
जम्मा	१०४	८७	१९१	३६	२६	६२	४	८५	०	४०	३८२

### सामाजिक सुरक्षा कार्यालय:

#### दोस्रो त्रैमासिक:

वडा नं.	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा आर्थिक ) (सहायता		क बर्ग		ख बर्ग आर्थिक ) (सहायता		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
१	१५८	१८७७८८५३	३३	२६०५८८	३१	२३५९१२	५४	४३०९२०	५	५९८५०	१२	७६६०८	९१	१३५३७३	३८४	३०७७१०४
२	१६४	१९४८०८०	३१	२४२०६०	३३	२६२३४०	५३	४१७६२०	२	२३९४०	१३	८२९९२	७३	१०६०८७	३६९	३०८०८९
३	२१९	२६१००८७	४७	३६९७४०	४६	३६७०८०	८६	६८०९६०	३	३५९१०	३१	१९५७७६	१०९	१६६३२९	५४१	४४२५८८२
४	२४५	२८९९८८७	५०	३६६९१०५	५२	४०६९८०	७१	५५०६२०	१४	१६७५८०	३१	१९५७७६	१०२	१५६९०८	५६५	४७४३२५६
५	१०५	१२०९९८७	३८	३०३२४०	२६	२०२१६०	४९	३८५७००	५	५८२५४	२२	१४०४४८	६३	१०००८७	३०८	२३९८७७६
जम्मा	८९१	०५४५२९४	१९९	१५४१७३३	१८८	१४७५४७२	३१३	२४६५८०	२९	३४५५३४	१०९	६९१६००	४३८	६६४७३४	२१६७	१७७३०१८७

## तेस्रो त्रैमासिक:

वडा नं.	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा आर्थिक ) (सहायता		ख बर्ग आर्थिक ) (सहायता		दलित बालबालिका		जम्मा			
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम		
१	१६२	१९२६६४०	३३	२६०६८०	२७	२१५४८०	५७	४४१५६०	५	५९८५०	१३	७८७३६	९३	१४०९४९	३९०	३१२३०७५
२	१६७	१९९०३८०	३०	२३२७०४	३३	२६३३४०	५६	४३३५८०	२	२३९४०	१३	८२९९२	७१	१०७६६१	३७२	३१३४५९७
३	२२५	२६६६६६०	५०	३८८३६०	४८	३८३०४०	८५	६७५६४०	३	३५९९०	३२	२०००३२	११६	१७३२७४	५५९	४५२२९१६
४	२४९	२९५३३२०	४८	३७२४००	५५	४३८९००	६९	५३९९८०	१५	१७१५७०	३२	२०००३२	१०९	१६१३१७	५७७	४८३७५१९
५	१०८	१२५९०९२	३९	३०५९००	२४	१९१५२०	४९	३८८३६०	४	४७८८०	२१	१३४०६४	७१	१०९४३३	३१६	२४३६२४९
जम्मा	९७१	१०७९६०९२	२००	१५६००४४	१८७	१४९२२६०	३१६	२४७९१२०	२९	३३९९५०	१११	६९५८५६	४६०	६९१८३४	२२१४	१८०५४३५६

## ➤ शिक्षा तर्फ

क्र स	योजना तथा कार्यक्रम	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल	कैफियत
१	खेलकुद कार्यक्रम	२०००००	२०००००	खेलमा ११ विद्यालय सहभागी भएका थिए । जसमध्ये राष्ट्रपति रनिड शिल्ड जित महेन्द्र मा वि खलंगा सफल भएको थियो । पालिका स्तरीय खेलमा प्रथम भएका टिम/विद्यार्थी जिल्ला स्तरीय खेलमा सहभागी गराइएको थियो ।	
२	आधारभूत तह परीक्षा	३५००००	३३००००	आधारभूत तह कक्षा ८ को ९ वटा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएकोमा जनजागृति मा वि कसेरी र मल्लरानी बोर्डिङ उत्तिर्ण प्रतिशत १०० छ भने उत्कृष्ट जि पिए ल्याउने विद्यार्थी भानुभक्त मा वि प्रथम २ जना, मल्लरानी बोर्डिङ द्वितीय र जनजागृति मा वि तृतीय रहेका छन् ।	
३	प्रविधि मैत्री विद्यालय कार्यक्रम	५०००००	५००००	१५ विद्यालयमा कम्प्युटर मर्मत भएको छ । (महेन्द्र मा वि, जनजागृति मा वि, खलंगा आवि, अमर मा वि, पालुशिंदू प्रा वि, भानुभक्त मा वि, शारदा मा वि, भूमिविकास आवि, जनता मा वि, जनकल्याण आवि, भैरवनाथ प्रा वि, बालविकास प्रा वि, जनज्योती प्रा वि, आदर्श प्रा वि र जनकल्याण प्रा वि )	
४	प्र अ बैठक	२७००००		१ पटक	
५	गाउँ शिक्षा समिति लगाएत शाखा संग सम्बन्धित बैठक	१३००००		२ पटक	

## ➤ स्वास्थ्य तर्फ

स्वास्थ्य संस्थाको संख्या:

- ७

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - १
- स्वास्थ्य चौकी - ३
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र - १
- सामुदायिक स्वास्थ्य स्वा केन्द्र - १
- शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र - १

सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संख्या:

- ३५

जम्मा कर्मचारी संख्या: ४३ जना

- स्थायी: २२ जना
- करार २१ जना

सि .नं.	कार्यक्रम तथा योजनाहरू	बिनियोजित रकम	खर्च	लाभान्वित संख्या	कैफियत	
१	पोषण कार्यक्रम	२,९७०००।-	५०,८५०।-	भिटामिन ए खाएको संख्या १३४२-		
				जुकाको औषधि खाएको संख्या ११८९ -		
२	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	१३,८८,००।	१,७१,८००।-	जम्मा सुत्केरी संख्या जना ४० –		
		-		सुत्केरी घरभेट ६५ जना –		
				गर्भपतन सेवा जना ११ –		
३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	१९,४८००।-	५,६८,४२०।-	बर्थिङ् सेन्टरका कर्मचारी तलब भत्ता लगायतको खर्च		
४	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम पोशाक प्रोत्साहन), यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत(	९,०००००।-	१,१४,१७९।-	मस्वासेबी यातायात तथा संचार खर्च प्रदान जना ३५ –		
				मस्वासेबी प्रतिबेदन पटक १३९ -		
				सेवा प्रदान गरियकोजना ४८०३ -		
५	एचउपचारमा रहेका विरामीहरूका .टि .आर .संक्रमित तथा ए .भि .आई .लागी यातायात तथा पोषण खर्च	६०,०००।-	२५,०००।-	संक्रमितलाई यातायात खर्च जना ५ –		
६	गाउँघर क्लिनिक खोप क्लिनिक ब्यबस्थापन तथा यातायात खर्च	२,५०,०००।-	६९,२००।-	गाउँघर क्लिनिकबाट सेवा प्रदान -१२५०		
		-		गाउँघर क्लिनिक संचालन पटक ५४ –		
				खोप संचालन पटकपटक ५७ -		
				सेवा पायकाहाल सम्म		
				बिसिजी-		
				पेन्टा-		
				दादरा दोश्रो १५८-		
				जेर्इ १५८-		
				टाइफाइट १५७-		
				टीडी २ प्लस ५९-		
				पुर्णखोप पायका १४५- जना ।		
७	बिरामीको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनुदान	३,५०००।-	७२,७००।-	नयाँ बिरामी संस्था अनुदान -७८५८ जना		
८	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका यातायात तथा संचार खर्च समेत	६,३०००।-	२,१०,००० ००।-	यातायात तथा प्रोत्साहन जम्माजना ३५ -		
९	जम्मा बिरामी उपचार सेवा हालसम्म	३,५०००।-		पुरुषजना १७१०८ -		
१०	क्षयरोग जम्मा बिरामी	६०००।-	नियमित	महिलाजना २०६५४-		
११	PMTCT जाँच अवस्था			क्षयरोग जम्मा बिरामी हालसम्म जना २४-		
१२	परिवार योजना कार्यक्रम	२,४०००।-	नियमित	जम्मा जाँच संख्याजना २०१ -		
				जम्म सेवाग्राही हालसम्म		
				कण्डम बितरणगोटा ६४२३६ -		
				पिल्सजना ४२१ -		
				डिपोजना ८२४-		
				आईयुसिडीजना १३१-		
१३	संस्थागत प्रसुतीलाई पिम्याट तथा ब्याङ्केट बितरण	१,८०००।-	१,७९०००।-	इन्स्ट्रान्ट जना ३९-		
१४	औषधि खारिद	२०,००००० ।-	१०,००००० ।-	संस्थागत सुत्केरीलाई बितरण भएको		
१५	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि सामाजिक ब्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम	७५,०००।-	७४,७५०।-	निशुल्क बितरण		
१६	Inj Oxytocin भण्डारका लागि ILR Refrigerator खारिद	४,००००।-	३९,८००।-	७३९ जना आमा समूहका सदस्यहरु सहभागी		
१७	बिश्व क्षयरोग दिवस तथा ई टीबि रजिष्टर अध्यावधिक तालिम	१,१३००।-	९८००।-	३९८०००।-	खेरा स्वास्थ्य चौकीमा क्षयरोग दिवस तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम सम्पन्न	

## ➤ पशुसेवा तर्फ

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रम	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारि	कैफियत
१	लागत समझेदारिमा १० समुह एक स्यानिय तह एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगतका ३ वटा समुहमा बाखा पालन सम्बन्धित अन्तरक्रिया कार्यक्रम	६५०००	६५०००	समुहका १८५ जना कृषक सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भई बाखा पालन सम्बन्धि चेतनाको विकास भई आधुनिक तरिका बाट बाखा पालन गर्ने उत्साहित भएको।	
२	खनिज ढिक्का वितरण	१६००००	१६००००	खनिज ढिक्का वितरण बाट लाभवान्नि समुह९, व्यवसायिक फर्म ३३ र कृषकहरू १८४ का पशुहरूमा शुम्म पोषक तत्वहरूको कमि बाट हुने मासु दुध उत्पादनमा कमि तथा पशु प्रजनन् क्षमता आउने हास लाई प्रतिस्थापन गरि उत्पादनमुखि पशु पालन तिर विस्तारै अघि बढि रहेको।	
३	पशु स्वास्थ्य शिविर	१२००००।	१२००००।	शिविर संचालन बाट पशु सेवा शाखा बाट पहुँच नपुगेका बस्तिका ९०८ पशुपन्थिहरूमा उपचार तथा परजिवि नियन्त्रण भई स्वास्थ्यमा सुधार भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढि हुनु को साथै पशुधन क्षतिहुन बाट केहि हदसम्म न्यूनिकरण हुने।	
४	व्यवसायिक लेयर्स कुखुरा पालक कृषक लाई ५० प्रतिसत अनुदान खोर सुधार	३०००००।		यस खोर सुधार अनुदान बाट ३ जान व्याक्तिले रोजगार प्राप्त गरि कुखुरा पालन व्यसाय संचालन गरि राखेको र दुई फर्मले बजारमा अण्डा बिक्रि गरि आय आर्जन भई राखेको।	
५	पशुपन्थी लागि औषधि खरिद	१७८७५०।	१७८७५०।	१२२२ पशुपन्थीहरूमा उपचारसेवा, परजिवि नियन्त्रण, गाईनोकोलोजिकलउपचार र माईनरसर्जिकल उपचार सेवा उपलब्ध गराई पशुपन्थीहरूमा अकालमा हुन सम्ने क्षति बाट बचाउने र पशुपन्थीको स्वास्थ्य सुधार आई उत्पादन बढि हुने।	
६	माछा पोखरि सुद्धिकरण कार्यक्रम ५० प्रतिसत लागत साझेदारिमा २ जना लाई	६००००।	-	यस कार्यक्रम बाट माछा उत्पादन भई आय स्तरमा बढि भई रोजगारिको सृजना हुने।	

### ससर्त तर्फ:

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रम	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारि	कैफियत
१	बाखाको साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम	७०००००।-	-	मासु उत्पादन बढि आर्थिक अवस्था सुधार र रोजगारिको अवसर	
२	इपिडिमियोलोजिकल रिपोटिङ	१२००।-	-	पशुपन्थीमा लाग्ने रोग को अवस्था बारे जानकारि	
३	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	२९४००००।-	२४३०००।-	गाई ३६ र भैसि २० गोटा कृ.ग भएको जस्ते नक्ष सुधार भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढि	

## ➤ कृषि तर्फ

सिनं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	लाभान्वित संख्या	कार्य प्रगति
१	५० प्रतिशत लागत साझेदारमि मागमा आधारित खाद्यान्न बाली आलुको विउ वितरण दुवानी सहित	१२५०००	१२३०००	१५ घर परिवार	१६० क्विन्टल आलु उत्पादन भई रु ५०। प्रति के .जि का दरले विकृ गरेका ।
२	५० प्रतिशत लागत साझेदारमि समुह , फर्महरु मार्फत मागमा आधारित खाद्यान्न बाली गहु को विउ वितरण दुवानी सहित	१२५०००	११७७५०	६८ घर परिवार	२०.८ हे. ( गहु काटी सकेको र वाणगांगा ३.१ र विजय २.९ मे.टन /हे. उत्पादन रहेको
३	आकष्मिक बाली शंरक्षण	१६००००	१६००००	२५२ घर परिवार	रोग , किरा बाट बाली विरुवा बचाउन सहयोग
४	तरकारी सिडकिट उन्नत बर्णशंकर वितरण	१०००००	२५००००	६४ वटा फर्म,समुह	विउ लगेका सबै फर्म समुहले करेसाबारी खेती र व्यवसायिक खेती गरेका
५	ब्यवसायिक च्याउ खेती गर्ने कृषकलाई समावेश गरी शैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक तालिम संचालन गरीएको र ५० प्रतिशत अनुदानमा दुधे च्याउको विउ वितरण	४००००	३८५६५	१५ जना	१५ जना कृषकलाई समावेश गरी शैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक तालिम संचालन गरीएको र ५० प्रतिशत अनुदानमा दुधे च्याउको विउ वितरण
६	स्मार्ट कृषि निरन्तरता वडा नं २	१००००००		५८ घर परिवार	कार्यक्रम सम्भौता भई कार्यान्वयनमा रहेको र बेमौसमी काक्रा फलिरहेका
७	फर्म , समुह , सहकारी बाट मागमा आधारित साना सिंचाई मर्मत तथा सिंचाई पोखरी निर्माण	३७५०००		५ वटा समुह , फर्म	काम सम्पन्न भई सबै फाईल प्राप्त भईसकेका र २ वटाले भुक्तानि लगिसकेका २ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा थप भएको
८	५० छ साझेदारी समुह फर्महरु मार्फत सुर्यमुखी मुँग खेती कार्यक्रम	४००००	१८०००	सहकारी १ समुह १ र कृषक १०	सुर्यमुखी फुल फुली रहेको

## ससर्त तर्फ:

सि.नं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	लाभान्वित संख्या	कार्य प्रगति
१	आ.व २०७८/०७९ मा स्थापना भएको मकै बालीको पकेट विकास निरन्तरता	६०००००।	२५५ घर परिवार	सम्भौता भई कार्य संचालनमा रहेको
२	आ.व २०७९/०८० मा नयाँ मकैबाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालन को लागि मल्लरानी १ चुदरी खोलामा संचालित चुदरीखोला कृषि तथा पशुपालन कृषक समुहमा सम्भौता गरी कार्यसंचालन भई रहेको	१२०००००	१३७ घर परिवार	कार्यक्रम संचालन को लागि मल्लरानी १ चुदरी खोलामा संचालित चुदरीखोला कृषि तथा पशुपालन कृषक समुहमा सम्भौता गरी कार्यसंचालन भई रहेको
३	किसान सुचिकरण कार्यक्रम	३०००००।	वडा नं ३ र ४ का २३५६ घरधुरी	६ जना गणक नियुक्त गरी फिल्डमा खटायको
४	रासायनिक मल विक्रेता प्रमाण पत्र वितरण			मल्लरानी साना किसान कृषि सहकारी संस्थालि. मल्लरानी ०३ चुजाठाटी

## ➤ बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारि	कैफियत
१	पालिका स्तरिय पोषण तथाखाद्य सुरक्षा समितिको बैठक	४४०००।	४४,०००।	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सम्बन्धि छलफल तथा बजेट बाडफाड कार्यक्रम कार्यान्वयन	

			लागि		
२	वडा स्तरिय पोषण तथाखाद्य सुरक्षा समितिको बैठक	४७५००।	४७५००।	बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम सम्बन्धि छलफल तथा कार्यन्वयन को लागि लछित वर्ग छनोट	
३	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई स्थानी जातक कुखुरा का चल्ला र दाना	२५००००।	२५००००।	१५० जना सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई कुखुराका चल्ला वितरण	मल्लरानी वडा नं १,२,३,४,५
४	सुनौलाहजार दिनकाआमा समुहमा पोषण सुधारका लागि तरकारी बिउ वितरण कार्यक्रम	५००००।	५००००।	१५०जना सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई तरकारी मिनिकटि वितरण	मल्लरानी वडा नं १,२,३,४,५
५	पोषण सुधारको लागि विपन्न समुदायका महिला सहकारिलाई आयआर्जन सुधार कार्यक्रम अनुदान	६२५०००।		सुचना प्रकाशन गरी कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि अगाडि बढाएको छ ।	

## ➤ लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

क्र सं	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च बजेट	कार्यक्रम बाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी	कैफियत
१	उद्यमशिलता बिकास तालिम ४ वटा इभेन्टमा	१९०४००।	१७७५१५।	१० जना सहभागीहरुले ८ दिने उद्यमशिलता बिकास तालीम लिई सहभागीहरुको रुचि इच्छा र चाहाना आवश्यकता अनुसार व्यावसाय छनोट गरेका थिए ।	मल्लरानी गाउँपालीका वडा नं १ र ४ मा
<b>सिपबिकास तालीम</b>					
२	बुटिक	८३०००।	भुक्तानी प्रकृयामा	२२ जना सहभागीहरुले बुटिक सिप तालीम लिई सम्पन्न भयको छ ।	वडा नं १ र ४
	सिलाई कटाई		-	२० जना सहभागीहरुको सिलाई कटाई तालीम सञ्चालनमा रहेको छ ।	वडा नं १ र ४
	ब्युटिपार्लर		-	७ जना सहभागीहरुको ब्युटिपार्लर तालीम सञ्चालनमा रहेको छ ।	वडा नं ४
	डाइर्भर		-	७ जना सहभागीहरुको जुम्रीमा डाइर्भर तालीम सञ्चालनमा रहेको छ ।	वडा नं १ र ४ का सहभागीताई
३	प्रविधि हस्तान्त्रण	३५७०००।	भुक्तानी प्रकृयामा	२० जना सिलाई कटाई तालिम लिएका सहभागीहरुलाई २० वटा मेसिन ८०% कार्यक्रम बाट र २०% सहभागीहरुबाट उठाई मेशिन हस्तान्त्रण कार्यक्रम प्रकृयामा छ । २२ जना बुटिक तालिम लिएका सहभागीहरुलाई २२ वटा बुटिक रिझू ८०% कार्यक्रम बाट र २०% सहभागीहरुबाट उठाई मेशिन हस्तान्त्रण कार्यक्रम सम्पन्न गरीयो ।	वडा नं १ र ४
<b>स्तरउन्नती सिप बिकास तालीम</b>					
४	सिलाई कटाई तालीम	४८०००।		सिलाईकटाइ सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएका २२ जना महिला छनोट गरी थप सिलाईकटाई सम्बन्धी तालीम सञ्चालन भईरहेको ।	वडा नं २ र ४
	ब्युटिपार्लर तालिम			ब्युटिपार्लर सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएका ४ जना महिला छनोट गरी डिप्लोमा लेभलको तालीम सञ्चालन भईरहेको ।	वडा नं २ मा

## ➤ वडा नं १

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी	कैफियत
--------	---------------------	---------------	----------	--	--------

१	सोलहाल्ना लुक्का मो.वा	१००,०००	पहिरो रोकथामका लागि	काम सम्पन्न भएको
२	खाचालीडाडा पानिगैरा मो.वा	१५०,०००	बस्तीसम्म बाटो पुगेको	
३	बगालेपोखरा पोखरी निर्माण	१०००००	बर्षातको पानि संकलन	काम सम्पन्न भएको
४	जनज्योति प्रा.वि घेरावार	१००,०००	विद्यालय संरक्षण भएको	काम सम्पन्न भएको
५	बुढाथाप्ला मन्दिर निर्माण	५०,०००	मन्दिर निर्माण	काम सम्पन्न भएको
६	सोलहाल्ना सुगुरे मो.वा निर्माण तथा स्तरउन्नती	५०,०००	बाटो फराकिलो भएको	काम सम्पन्न भएको
७	टोटके सीदुरे मो.वा निर्माण	१५०,०००	बाटो निरन्तरता	काम सम्पन्न भएको
८	आरनटोला सानिलेख उछुटे घो.वा	७५,०००	पैदलयात्रीलाई हिड्न सहज भएको	काम भईरहेको
९	चुदरिखोला ट्रसपुल निर्माण	८०,०००		काम भाईरहेको
१०	खड्केश्वारी प्रा.वि भवन मर्मत	४००,०००		काम भई रहेको
११	थाम बाल विकास घेरावार	२००००		काम भई रहेको
१२	जनता मा.वि लुक्का वाल निर्माण	५२५,०००		काम सुरु नभएको
१३	पधेरा खोला खा.पा मर्मत	१०००००		काम सुरु नभएको
१४	पदिमे पहिरो नियन्त्रण	१५००००		काम सुरु नभएको
१५	बगाले पोखरा, कम्दाले, पाताल गोएलाछेडी घो.वा	१२५०००		काम सुरु नभएको
१६	चिम्ने बगर भण्डारी टोल सिचाई कुलो निर्माण	५०,०००		काम सुरु नभएको
१७	लाकुरी रुख, दारिम पाटा पोखरी निर्माण	१०००००		काम सुरु नभएको
१८	नाम्पिकोट मो.वा निर्माण	३०००००		काम भई रहेको

क्र.सं	बैठक/समितिको नाम	बैठक संख्या
१	बडा समिति	१२

घटनादर्ता विवरण		
क्र.सं	विवरण	संख्या
१	जन्म दर्ता	६८
२	विवाह दर्ता	२१
३	मृत्यु दर्ता	१०
४	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	१
५	बसाई सरी जाने दर्ता	७
६	बसाई सरी आउने दर्ता	२

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण		
क्र.सं	विवरण	संख्या
१	दलित वालवालिका	९३
२	ज्येष्ठ नागरिक	१६२
३	ज्येष्ठ नागरिक दलित	३३
४	एकल महिला	२७
५	विद्यवा	५७
६	अपाङ्गता भएका व्यक्ति	१८

**राजश्व संकलन**

क्र.सं.	विवरण	कर र शुल्क	छुट	जरिवा ना	जम्मा
१	भुमि तथा मालपोत कर - ११३१४	९२१५।८ ७	१९।१८।७	३६३	९,३८।७००
२	व्यवसाय कर - १४६९१	१५००			१,५००।००
३	अन्य कर - ११६९१	२२००			२२००
४	अन्य दस्तुर - १४२४९	३०			३०।००
५	एकिकृत सम्पत्ती कर - ११३१३	३०००			३०००
६	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर - १४२४४	२२८००			२२,८००।००
७	सिफारिस दस्तुर - १४२४३	२३४।७५			२३४।७५
	जम्मा	०			६२,३९।२००

➤ वडा नं २

**योजना सम्बन्धी प्रगती**

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी	लाभन्वित संख्या
१	बालविकास व्यवस्थापन	१,००,०००	१,००,०००	१. शिसुकक्षा अद्यापन हुने वडा स्थित ५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवश्यक सामाग्रीहरू कार्पेट, पिफर्म , टेबल, खेलौनाहरू वितरण गरिएको । २. बालवालिकालाई अध्यन गर्न थप सहज भएको ।	वडा स्थित ५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू
२	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	८०,०००	८०,०००	१. वडा कार्यालय भवनमा भुइ पनिग गर्ने काम, ९ वटा पिल्लर निर्माण, चौतारा निर्माण गर्ने काम , स्टोर रुम निर्माण गर्ने काम भएको । २. वडा कार्यालय भवन व्यवस्थित भएको ।	सम्पुर्ण वडावासी
३	सुचना सामाग्री वितरण	२५०,०००	२५,०००	१.वडा स्थित ४ जना स्थानिय हाँक हाल्ने व्यक्तिलाई हर्ने माइक वितरण गरिएको । २.सुचना सम्पेषण गर्न सहज भएको ।	४ जना स्थानिय हाँक हाल्ने व्यक्ति
४	वयरबोका वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा साविक वडा नं ८ र ९	६००००	६००००	१.साविक चुजा गा.वि.स वडा नं ८ र ९मा रहेका ४ जना व्यवसायिक बाखापालक कृषकलाई वयरबोका वितरण गरिएको । २.नक्ष सुधारमा सहयोग पुगेको ।	४ जना बाखापालक कृषक
५	आधारभुत स्वास्थ्य चौकी घेराबार	९००००	९००००	१. ३० मि वर्फी जाती र १९ वटा १.५ इन्चको :क द्यविअप एष्टभ लगाइएको । २. आधारभुत स्वास्थ्य चौकी घेराबार गरी सुरक्षित बनाइएको ।	सम्पुर्ण वडावासी
६	हडा पालुकाथान डब्किले सिचाइ कुलो	१००,०००	१००,०००	१. ८८ मि. एन्सिचाइ कुलो निर्माण गरिएको । २. पालुकाथान र डब्किले क्षेत्रका कृषकलाई १५ रोपनी क्षेत्रफलमा सिचाइ सुविधा पुगेको ।	२० घरधुरी

७	दुनिबोट भक्टपुण्डे पध्नेराखोला सिचाइ कुलो निर्माण	१००,०००	१००,०००	१. ९२ मि. एन्सिचाइ कुलो निर्माण गरिएको । २. जिमुरपानी र भक्टपुण्डे क्षेत्रका कृषकलाइ २५ रोपनी क्षेत्रफलमा सिचाइ सुविधा पुगेको ।	१० घरधुरी
८	बेलटारी माझखेत डुढ निर्माण	११५,०००	११५,०००	१. १२ मि. एन्सिचाइ कुलो र ९ मि. चूँडुढ निर्माण गरिएको र २ वटा ११२०ड१।२०ड१।६५ मि. पिल्लर बाल निर्माण गरिएको । २. चुजाँठाटी र खन्निखोला क्षेत्रका कृषकलाइ १० रोपनी क्षेत्रफलमा सिचाइ सुविधा पुगेको ।	८ घरधुरी
९	जेडरेबगर आपरुख साकुला सिचाइ कुलो निर्माण	१५०,०००	१५०,०००	१. ८८.४० मि. पि सहू सी सिचाइ कुलो १४० न ज्मए एष्टभ ३५ मिटर जडान गरिएको । २. बान्ना र आपाँरुख क्षेत्रका कृषकलाइ ३० रोपनी क्षेत्रफलमा सिचाइ सुविधा पुगेको ।	१५ घरधुरी
१०	ठुलाखेत जाबुने सिचाइ कुलो निर्माण	१००,०००	१००,०००	१. १०६.५० मि. सिचाइ कुलो १६० न ज्मए एष्टभ १० मिटर जडान गरिएको । २. चुजाँठाटी क्षेत्रका कृषकलाइ ३० रोपनी क्षेत्रफलमा सिचाइ सुविधा पुगेको ।	२० घरधुरी
११	सिस्नेरी खा.पा मर्मत	१००,०००	१००,०००	१. १।३७*१।३३*०।०८० मि. र १६६*१३२ड०७० वि पि टि ३२ न ज्मए एष्टभ २०० मिटर जडान गरिएको । २. स्याला क्षेत्रका बासिन्दालाइ खानेपानीको सुविधा पुगेको ।	३५ घरधुरी
१२	कुडारा सिउते पहिरो नियन्त्रण (ढार्थ्यक्ष विशेष कोष)	२३४,०००	२३४,०००	१. १२ वटा १।५ड१।८१ मि. रयाबिन बक्स र १० वटा २।८१।८१ मि. रयाबिन बक्स लगाइएको । ३८ टिप माटो फालिएको । २. कुडारा सिउते मोटरबाटोमा पहिरो फालि जाली लगाइ बाटो व्यवस्थित गरी आवतजावत सहज भएको ।	३५ घरधुरी
१३	सिउते खड्का मन्दिर निर्माण	५००,०००	५००,०००	१. सिउते खड्का मन्दिरमा ४० मि. बर्फी जाली , २८ वटा १.५ इन्चको :क र्याबिअप एष्टभ लगाइएको , १ कोठे स्टोर रुम, गजुर र १.५*१।६०को फलामको गेट बनाइएको । २. साँस्कृतिक क्षेत्र सिउते खड्का मन्दिर व्यवस्थित गरी जनआस्था कायम भएको ।	२०० घरधुरी
१४	२ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण (ढार्थ्यक्ष विशेष कोष)	४०,०००	४०,०००	१. ६।५ड४।५ड१ र ७।४ड१ को २ वटा रिचार्ज पोखरी चुजाँ र चुजाँखर्कमा बनाइएको २. वर्षायाममा पानी संकलन गर्न सहज भएको ।	५० घरधुरी

क्र.सं	बैठक/समितिको नाम	बैठक संख्या
१	वडा समिति	१२
क्र.सं	विवरण	संख्या
१	जन्म दर्ता	४४
२	विवाह दर्ता	२२
३	मृत्यु दर्ता	१०
४	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	०
५	बसाई सरी जाने दर्ता	५

६	बसाई सरी आउने दर्ता	०
	जम्मा	८१

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	दलित वालवालिका	७३
२	ज्येष्ठ नागरिक	१६७
३	ज्येष्ठ नागरिक दलित	२९
४	एकल महिला	३३
५	विद्यवा	५२
६	अपाङ्गता भएका व्यक्ति	१५
	जम्मा	३६९

राजश्व संकलन दोस्रो चौमासिकको मात्र					
क्र.सं.	विवरण	कर र शुल्क	छुट	जरिवाना	जम्मा
१	भुमि तथा मालपोत कर - ११३१४	१५,७७५५५	३२७१	८६८।४५	१६,३१६।९४
२	व्यवसाय कर - १४६९९	७,२००।००	१२५	०	७,०७५।००
३	अन्य कर - ११६९९	८३५	०	०	८३५
४	अन्य दस्तुर - १४२४९	६,४७५।००	०	०	६,४७५।००
५	अन्य राजस्व - १४५२९	२००	०	०	२००
६	अन्य सेवा शुल्क - १४२१९	१००	०	०	१००
७	एकिकृत सम्पत्ति कर - ११३१३	८,३००।००	०	०	८,३००।००
८	घर बहाल कर - ११३२१	०	०	०	०
९	ब्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर - १४२४४	१५,१५०।००	०	०	१५,१५०।००
१०	सिफारिस दस्तुर - १४२४३	४३,३३५।००	०	०	४३,३३५।००
	जम्मा	९७,३७०।५५	४५२।१	८६८।४५	९७,७८६।९४

### ➤ वडा नं ३

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी	कैफियत
१	अमिला जातका फलफुल खेति गर्ने किसानलाई बगैँचा व्यवस्थापन सहयोग बुकेनी ।	५००००	५००००	कागति खेति लाई उद्धमशिल बनाउन कागति निचोर्ने मेसिन, कागतिका हाँगा काट्ने मेसिन, कागतिको लागी मलखाद, जिबाणु नियन्त्रक बिषादी , स्प्रेटंकी लगायत खरिद गरीएको ।	सम्पन्न
२	आरन सुधार कार्यक्रम जेबिनडाँडा ।	२५,०००	२५०००	परम्परागत तथा निर्बाहमुखी अवस्थामा रहेको आरन व्यवसायलाई व्यवसायिक बनाउन, अत्याधुनिक आरन सामाग्री सहित जेबिनडाँडाको १ जना आरन व्यवसायीलाई सहयोग गरिएको ।	सम्पन्न
३	पतेरीखोला कागति खेति कृषक प्रोत्साहन ।	५०,०००	५००००	वेसि लगायतका स्थानमा उत्पादन हुन सक्ने सुन कागतिलाई व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्नको निम्नि मल्लरानी गाँउपालका पतेरीमा व्यवसायिक रूपमा 300 कागति खेति गर्नु भएका १ जना कृषकलाई कागति खेति खाडल सहयोग, बिषादी , स्प्रेटंकी सहयोग गरिएको ।	सम्पन्न

४	बाँदर बैंदल नियन्त्रणको लागी धपाउने मेसिन खरिद तथा वितरण।	१००,०००	१०००००	बाँदर र बदेलले कृषकको बालीनालिमा पुर्याएको असरलाई न्युनिकरण गर्न राष्ट्रीय आविशकार केन्द्र कृतिपुरबाट २६ थान बाँदर बैंदल नियन्त्रण गर्ने मेसिन खरिद गरी साविकको १३ वटा वडाहरुमा २२ थानको दरले वितरण गरिएको।	सम्पन्न
५	महिला स्वास्थ्य स्यमसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम।	१००,०००	१०००००	महिला स्वास्थ्य स्यमसेविकालाई जनही ५००० नगद रुपैयाँले सम्मान गरिएको। कार्यसम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने ३ जना स्यमसेविकालाई खादा र प्रमाण-पत्रले सम्मान गरिएको, महिला स्वास्थ्य स्यमसेविकालाई प्रेसर नाप्ने बनाउन १३ जना महिला स्वास्थ्य स्यमसेविकालाई विपी नाप्ने सेट वितरण गरिएको।	सम्पन्न
६	युवा लक्षित क्रिकेट प्रतियोगिता।	१००,०००	१०००००	२ दिन सम्म मल्लरानी ३ चौरपानीमा युवा लक्षित क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरी पुरुस्कार वितरण गरीएको। जम्मा ८ टिम सहभागी भएको खेलमा प्रथम पुरुस्कार २७०००, दूसिय पुरुस्कार २००००, तृतीय पुरुस्कार १५०००, उत्कृष्ट खेलाडी २००० प्रदान गरीएको।	सम्पन्न
७	स्टोर कोठाको लागी अरिरिक्त कोठा भाडा समझौता भएको।	२५,०००	२५०००	कार्यालयको जिन्सी व्यवस्थापनमा सहज पुगेको।	सम्पन्न
८	निशानेश्वर शिव मन्दिर रडोरोगन तथा इयालढोका निर्माण।	५०,०००	५००००	धार्मिक प्रयटनमा टेवा पुग्ने। स्थानियको धार्मिक आस्थाको कदर भई सहिष्णुतामा बृद्धि हुने।	सम्पन्न
९	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई निशानटाकुरा घेराबार तथा बगैचा निर्माण।	७०,०००	७००००	घेराबारले स्वास्थ्य ईकाईको भौतिक सुरक्षामा टेवा पुगेको। बगैचाको क्यारी निर्माणले सौन्दर्यकरणमा सहयोग पुगेको।	सम्पन्न
१०	गिरीचौर रस्पुरकोट भुजिलचौर जाने मो बा मर्मत।	५०,०००	५००००	ग्राबेल विच्छाई बाटोलाई स्तरिय बनाईएको।	सम्पन्न
११	मल्लरानी वडा न ३ का बाटो मर्मत।	४८५,१००	४४६२३६१८	गाँउगाँउमा पाहिरोले अवरुद्ध भएका मुख्य सडक संचालनमा ल्याईएको।	सम्पन्न
१२	कृष्टलका गहना बनाउने महिला शिपमुलक तालिम।	२००,०००	२०००००	उद्धमशिल मल्लरानी गाँउपालिकाका २६ जना महिला लाभान्वित।	सम्पन्न
१३	भुमिकोट मन्दिर मर्मत।	१५०,०००	१५००००	मल्लरानी गाँउपालिका वडा न ३ मा रहेको धार्मिक आस्थाको जिर्ण भुमिकोट मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरिएको।	सम्पन्न
१४	खर्काचौर हुँदै डट्टकुरा मो।बा।	५०,०००	५००००	चौरपानी बस्तिलाई बाटो संग जोड्ने ग्रामिण सडक स्तरन्नती गरिएको, लाभान्वित ३० घरधुरी।	सम्पन्न
१५	गमालका पँधेरा देखी बड्डाँडा हुँदै ठुलाचौतारा पाईप परिवर्तन।	३०,०००	३००००	चौरपानीकोको सार्वजनिक स्थलमा रहेको धारोलाई २४ घन्टा पानी प्रबाह गर्न पाईपको व्यवस्था गरीएको, ५० घरधुरी लाभान्वित।	सम्पन्न
१६	चौथी लगाउने साहुटोला खसिनिखर्क मो।वा।	१००,०००	१०००००	मुनडाँडाको बस्ति बाहिर रहेको बाटोलाई बस्ति संग जोडेर बस संचालन भएको।	सम्पन्न

	स्तरउन्नती ।				
१७	माझ्योखरा हुँदै जेबिनडाँडा मो । बा ।	५०,०००	५००००	जेबिनडाँडा र बर्वोट गाँउलाई जोड्ने बाटो बजेट अभावले अधुरो रहेको तर ईस्टिमेट अनुसार सम्पन्न रहेको ।	सम्पन्न ।
१८	वडा कार्यालय देखी धनुवाँस मोबा स्तरउन्नती ।	२००,०००	२०००००	वडा कार्यालय र धनुवाँस जोड्ने सडकमा पहिरोको जोखिम रहेको स्थानमा रिटनिङ वाल लगाईएको, बाटो सोर्ने काम भएको, स्तरउन्नती भएको ।	सम्पन्न
१९	दिपज्योति बालबिकास प्रावी रङ्गरोगन ।	५०,०००	५००००	दिपज्योति बालबिकास मा रङ्गरोगन, सेफ्टी टंकी मर्मत, भित्ता पलास्टरको काम भएको ।	सम्पन्न
२०	सालठाँटी खानेपानी मर्मत ।	५०,०००	५००००	सालठाँटी खा.पाको मुहान र क्याचमेन्ट संरक्षणको लागी २*१*१ को जाली लगाईएको ।	सम्पन्न
२१	बुढाचौर खुल्लान्च निर्माण ।	१००,०००	१०००००	खुल्लामन्च प्राविधिक ईस्टिमेट अनुसार सम्पन्न भएको तर निर्माण अधुरो रहेको ।	सम्पन्न
२२	सारदा मा । बी नवनिर्मित भवन इयालढोका निर्माण ।	३५०,०००	३५००००	१० वटा इयाल र ९ वटा ढाँडेका निर्माण भएको ।	सम्पन्न
२३	बेलिपाटा टाकुरा र खत्रीधारा पाँडेटोला सिँची निर्माण ।	५०,०००	५००००	सिँची निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, चौरपानीका ४० घरलाभान्वित ।	सम्पन्न
२४	झुँडी मुल संरक्षण ।	५०,०००	५००००	भल नियन्त्रणको लागी वाल र ईन्टेक बनाउने काम भएको, लाभान्वित ५० घरधुरी	सम्पन्न
२५	तुसारपानी खा पा मर्मत ।	५०,०००	५००००	ट्याङ्गी संरक्षणको लागी सेफ्टी वाल र प्लाटफर्म निर्माण र ईन्टेक संरक्षण ।	सम्पन्न
२६	खत्रीटोला गरुले र पिपलडाँडा किरियपुत्री प्रतिक्षालय निर्माण ।	१००,०००	१०००००	२ वटा किरियापुत्री भवन प्रतिक्षालय निर्माण सम्पन्न भएको ।	सम्पन्न
२७	जहरे पाँधेरा ट्रस्ट निर्माण ।	५०,०००	५००००	किरियापुत्री निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ	सम्पन्न ।
२८	बाह्य खोपकेन्द्र शिरकोट महिला भवन गिरीचौर ,अमरज्योति बालबिकास गिरीचौर मर्मत ।	५०,०००	५००००	बाह्यखोप केन्द्र शिरकोटमा जग्गादाताको नाम अंकित शिलालेख र महिला भवन गिरीचौरमा भुई ढलान, पलास्टर , रडरोगन भएको ।	सम्पन्न
२९	चुजाठाँटी ठाँटी निर्माण ।	३००,०००	३०००००	आर सिसी ठाँटी निर्माण सम्पन्न भएको ।	सम्पन्न
३०	जलुके केयरपानी खा।पा मर्मत ।	५०,०००	५००००	पाईप लगायत बिभिन्न सामाग्री खरिद ।	सम्पन्न
३१	वडा कार्यालय स्माट सेवा पर्वाह कक्ष निर्माण ।	५०,०००	५००००	स्मार्ट सेवा पर्वाह कक्ष निर्माण अन्तरगत नर्सरी निर्माण, स्माट चार्जिङ स्टेसन निर्माण लगायतका बिभिन्न कार्य भएका ।	निर्माणधिन ।
३२	२ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण ।	५०,०००	५००००	रैजन पानीमा १ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको, कुन्टे खापामा निर्माणधिन रहेको ।	निर्माणधिन ।
३३	चुँजाठाँटि उपल्लोमसानघाट निर्माण ।	५०,०००	५००००	भवन निर्माण भएको फिनिसिड नभएको ।	निर्माणधिन ।
३४	घमपानी गाँईनटोल सिँची निर्माण, अँधेरीखोला पानी ट्याक्की , डोडखोला कुवा मर्मत	१००,०००	१०००००		निर्माणधिन

३५	झुडखोला मसानघाट निर्माण।	१००,०००	१०००००		निर्माणधिन
३६	जनजागृति आ बी जेविनडाँडा विधुतिकरण तथा मर्मत।	२५,०००	२५०००		निर्माणधिन
३७	छापेखोला पक्की पुल संरक्षण।	२५०,०००	२५०००		निर्माणधिन
३८	सालठाँटी सि कु	५०,०००	५००००	दुङ्गाको गारो लगाएर २ वटा कुलाहे निर्माण र १ जाली लगाईएको।	सम्पन्न
३९	कुसुमकोट बुकेखोल्सी निसानटाकुरा खा। पा।				निर्माणधिन

क्र.सं	बैठक/समितिको नाम	बैठक संख्या
१	वडा समिति	२७
२	वडा स्तरीय अनुगमन समिति	१७

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण		
क्र.सं	विवरण	संख्या
१	दलित वालवालिका	११६
२	ज्येष्ठ नागरिक	२२४
३	ज्येष्ठ नागरिक दलित	५०
४	एकल महिला	४८
५	विद्यवा	८५
६	अपाङ्गता भएका व्यक्ति क	३
	अपाङ्गता भएका व्यक्ति ख	३२
		५५९

राजस्व संकलन					
क्र.सं.	विवरण	कर / शुल्क	छुट	जरिवाना	जम्मा
१	भूमि तथा मालपोत कर - ११३१४				१०४,०२२७८
२	व्यवसाय कर - १४६११				६८,४४५००
३	अन्य कर - ११६९१				२१५९५
४	अन्य दस्तुर - १४२४९				६००१००
५	अन्य राजस्व - १४५२९				५
६	अन्य सेवा शुल्क - १४२१९				२००
७	एकिकृत सम्पत्ति कर - ११३१३				५२३००
८	घर बहाल कर - ११३२१				
९	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर - १४२४४				६७,५५०१००
१०	सिफारिस दस्तुर - १४२४३				१७४८५५
जम्मा		०			४८९,५७९७८

## ➤ वडा नं ४

योजना सम्बन्धी प्रगती					
क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी	कैफियत

१	सामुदायिक महिला स्वयं सेविका प्रोत्साहन तथा दिवश कार्यक्रम	५० हजार	४७५००	-८ जना महिला स्वास्थ्य स्वय सेविकालाइ प्रोत्साहन ।
२	युवा खेलकुद कार्यपक्रम	१ लाख २५ हजार	९५०००	-युवा खेलाडिलाइ प्रोत्साहन ।
३	स्वामी खोला मुल संरक्षण र पाइपलाइन विस्तार	२ लाख ५० हजार	२४५०००	- $2 \times 1 \times 1$ को ११ र १.५ का ५ वटा Gabbing Wall निर्माण । ३०० मि पाइप खरिद । २५ घरधुरी लाभान्वित ।
४	क्याम्पस जाने गोरेटो बाटो रेलिङ सहित निर्माण	१ लाख ५० हजार	१४६६८९	-८१.६० Running feet Reling निर्माण तथा सिढी मर्मत । १५ घरधुरी लाभान्वित ।
५	धोविखोला ट्रस सहित प्रतिक्षालय निर्माण	१ लाख	९६९००	-३८.५० Square मि ट्रस निर्माण । ५५ घरधुरी लाभान्वित ।
६	पुरानो बैंक देखि अपांग भवन सम्मको बाटो ढलान	२ लाख	१९५००	-६५.३० मि पक्कि बाटो निर्माण । १०५ घरधुरी लाभान्वित ।
७	उपल्लो लाम्मेला पिपलनेटा देखि गुरुड डाँडा जाने मोटर बाटो निर्माण	१ लाख	८९५००	-३१० मि मोटरबाटो निर्माण । ५५ घरधुरी लाभान्वित भएका ।
८	उपल्लो बासखोला टंकि निर्माण	५० हजार		-३.१० घ मि टंड्की निर्माण । ५५ मि पाइप खरिद । ७ घरधुरी लाभान्वित ।
९	लाम्मेला बालविकास नजिक टंकी निर्माण	१ लाख	९७३००	-६.६८ मि टंकी निर्माण । २५ घरधुरी लाभान्वित ।
१०	उपल्लो र तल्लो बाहुनपानी मुल संरक्षण	१ लाख	९५१००	-१.७८ मि टंकी निर्माण । २३४ मि पाइपलाइन विस्तार । ३ वटा Gabbing Wall निर्माण । ३० घरधुरी लाभान्वित ।
११	भङ्गाड देखि झाक्रिस्थान जाने नाला निर्माण	५० हजार	४८०००	-१० मि पक्की नाला निर्माण । ६५ घरधुरी लाभान्वित ।
१२	तल्लो लाम्मेला प्रतिक्षालय निर्माण निरन्तरता	१ लाख	९७२००	-७.४ मि लम्बाइ फर्निचर निर्माण । ७१ घ मि बाल निर्माण तथा रडरोगन । ३५ घरधुरी लाभान्वित ।
१३	महेन्द्र मा वि अगाडि चैपारीमा रेलिङ निर्माण	१ लाख	९७०००	-५९.६७ Running Feet Relling निर्माण । ९५ घरधुरी लाभान्वित ।
१४	आपघारी नाला निर्माण	२ लाख		-२८ मि पक्कि नाला निर्माण । ५५ घरधुरी लाभान्वित ।
१५	टाटेआप देखि बाहुनपधेरा सम्म घो वा निर्माण ।	१ लाख		-४२.४० मि पक्कि बाटो निर्माण । ५५ वटा निर्माण । २५ घरधुरी लाभान्वित
१६	रोका टोल मोटरबाटो	७५ हजार	४७४५९	-१८० मि बाटो निर्माण । ३ घरधुरी लाभान्वित ।
१७	ब्राह मन्दिर बाल निर्माण ।	१ लाख		-२८ मि बाल निर्माण । १४ वटा आर सि सि पोल निर्माण । १०५ घरधुरी लाभान्वित ।
१८	व्यारेक माथि चैतारामा रेलिङ सहित बेन्च निर्माण	१ लाख	९८०००	-७५.११ Square feet Reling feet निर्माण । ६५ घरधुरी लाभान्वित ।

क्र.सं	बैठक/समितिको नाम	बैठक संख्या
१	बडा समिति	११
२	बडा स्तरीय अनुगमन समिति	१८

घटना दर्ता विवरण		
क्र.सं	विवरण	संख्या
१	जन्म दर्ता	४५
२	विवाह दर्ता	२२
३	मृत्यु दर्ता	१८
४	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	१
५	बसाई सरी जाने दर्ता	९
६	बसाई सरी आउने दर्ता	०

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण		
क्र.सं	विवरण	संख्या
१	दलित वालवालिका	१०९
२	ज्येष्ठ नागरिक	२४८
३	ज्येष्ठ नागरिक दलित	४८
४	एकल महिला	५५
५	विद्यवा	६९
६	अपाङ्गता भएका व्यक्ति	४७

राजश्व संकलन					
क्र.सं.	विवरण	कर र शुल्क	छुट	जरिवाना	जम्मा
१	भुमि तथा मालपोत कर - ११३१४				३३७९६।२५
२	व्यवसाय कर - १४६११				२२,१९०।००
३	अन्य कर - ११६९९				७,५२०।००
४	अन्य दस्तुर - १४२४९				५७०।००
५	अन्य राजस्व - १४५२९				१,५००।००
६	अन्य सेवा शुल्क - १४२१९				०
७	एकिकृत सम्पत्ति कर - ११३१३				४७,७००।००
८	घर बहाल कर - ११३२१				०
९	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर - १४२४४				३६,९५०।००
१०	सिफारिस दस्तुर - १४२४३				१०२,३३२।९६
जम्मा		०			२५२,५५९।२१

## ➤ वडा नं ५

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	कार्यक्रमबाट भएको प्रतिफल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी	कैफियत
१	परिजिवि तथा रोग नियन्त्रण	२५०००		परिजिवी नियन्त्रणको लागि अउषधि खरिद गरी आवश्यकता अनुसार वडावासीहरूलाई वितरण गरिएको ।	
२	युवा लक्षित खेलकुद कार्यक्रम	५००००		युवाहरूको खेल प्रति रुची जगाउन र खेलाडिहरूलाई खेल प्रति जागरूक बनाउन वडा स्तरीय युवा लक्षित भलिवल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको ।	
३	वडा नं ५ का स्थानीय कटुवालहरूलाई माइक वितरण	२५०००		साविक खैरा गा.वि.स. वडा नं १, २,५,९ का ४ जना कटुवालहरूलाई हर्न माइक वितरण गरिएको । उक्त कार्यले वडा भित्र सञ्चालन हुने सुचना तथा सामाचार सम्प्रेषणमा सहजता पुरेको ।	

४	स्वयम सेविका प्रोत्साहन भत्ता तथा आमा समूहका महिलाहरुलाई अभिमुखीकरण	५००००		वडा नं ५ का साविक ५ वडाका ५ जना स्वयम सेविकाहरुलाई नगद प्रोत्साहन गरिएको । साथै आमा समूहमा आवद्ध सदस्यहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको ।	
५	कुमिकोट धुंदी मोटरबाटोमा वाल निर्माण	१३००००		14.50 मि. लम्बाई, 0.50 चौडाई, 1.50 मि उचाई भएको स्टोन मेसिनरी वाल निर्माण भएको ।	
६	कुमिकोट पिपलनेटा मो वा मा तारजाली	१०००००		3*1*1 को ७ वटा र 2*1*1 को १ वटा र्याभिन बक्स निर्माण भएको ।	
७	खेरा मा वि धुंदी घोरथापा सरंकोट मोटरबाटो मोड कटान	१०००००		164.5 मि. लम्बाई भएको विभिन्न 11 स्थानमा मोड कटान भएको ।	
८	रामपानी वडा कार्यालय मो.वा. निरन्तरता	२९६०००		604 मि. लम्बाई, 2.7-4.1 मि. चौडाई 0.4-4 मि.सम्मको उचाई भएको मो.वा. निर्माण गरिएको ।	
९	असिकुलो घारिकुलो चिउरिरुख कुलो माझकुलो मर्मत	१५००००		21 मि. लम्बाई भएको आर.सि.सि. र 89 मि.लम्बाई भएको पि.सि.सि. सिचाइ कुलो निर्माण गरिएको । क्र	
१०	आदर्श प्रा.वि.दाहेखोलाको ढोका मर्मत	७५०००		0.90 मि. चौडाई, 1.97 मि. उचाई, 30 मि.मि बाक्लो सालको काठको ३ वटा ढोका निर्माण गरीएको ।	
११	दुर्गा बालविकासमा तारजाली	३५०००		6 वटा आर.सि.सि. प्रिकाष्ट पोल निर्माण र 33 मि. लम्बाई, 1.5 मि उचाई र 49.50 वर्ग मि. वर्फि जाली निर्माण भएको ।	
१२	धुंदी प्रतिक्षालय निर्माण	१५००००		0.23 मि लम्बाई 0.23 मि चौडाई 2.7 मि उचाई भएको 4 वटा पिलर र 5 मि लम्बाई 3.7 मि चौडाई 0.1 मि उचाई भएको आर. सि.सि. छत निर्माण ।	
१३	बहाडांडा प्रतिक्षालय छत तथा बेन्च निर्माण	९००००		5.05 मि.लम्बाई 4.06 मि चौडाई 0.1 मि उचाई भएको आर.सि.सि. छत निर्माण	
१५	भुमि विकास आ.वि. कम्पाउण्ड वाल निर्माण	१०००००		5 मि लम्बाई भएको स्टोन तथा ब्रिक मेसिनरी वाल निर्माण गरिएको 2 वटा पिलर निर्माण गरी 1.85 *1.85 भएको फलामे गेट निर्माण गरिएको साथै सिडि निर्माण गरिएको ।	
१६	वडा कार्यालयको कम्पाउण्ड वाल निर्माण	९००००		10.80 मि. लम्बाई 0.40 मि. चौडाई 1.74 मि. उचाई भएको स्टोन मेसिनरी वाल निर्माण गरिएको छ ।	
१७	वर्माथान मन्दिरको कम्पाउण्ड वाल तारजाली निरन्तरता	१०००००		0.49 घ मि. पिसिसि र 9.81 घ मि.स्टोन मेसिनरी वाल निर्माण भएको ।	
१८	विभिन्न जातका तरकारीहरुको नर्सरी उत्पादन तथा पुर्वाधार निर्माण	१०००००		11 मि.लम्बाई 5 मि.चौडाई भएको 1 वटा टनेल निर्माण र 14 के.जी.प्याजको व्याड राखिएको । साथै १एच.पि.को पानी तान्त्रे मोटर राखिएको ।	
१९	सिचाइ कुलो एकमुष्ट वडा नं ५	२०००००		30.1 मि लम्बाई 0.50 मि चौडाई र 0.20 मि उचाई भएको पिसिसि निर्माण र 20.6 मि लम्बाई 0.55 मि चौडाई 0.20 मि उचाई भएको आरसिसि सिचाइ कुले निर्माण साथै 2 वटा ह्युम पाइप जडान कार्य भएको र 3*1*1 के १ वटा 1.5*1*1 को ८ वटा मेसिन मेड र्याभिन बक्स लगाउने कार्य भएको ।	
२०	भुमि विकास आ.वि. को शैचालय मर्मत	१५००००		4 मि लम्बाई 2.54 मि चै 2.30 मि उचाई भएको खाडल खनी त्यसमा 9.55 घ मि स्टोन मेसिनरी वाल 1.02 घ मि आर सिसि वर्क र 1.04 घ.मि. पिसिसि कार्य निर्माण भएको छ ।	
२१	जोरपोखरी प्रतिक्षालय निर्माण	१०००००		4.55 मि. लम्बाई 3.55 मि. चौडाई 0.10 मि. उचाई भएको आर. सि.सि. छत निर्माण गरिएको 9.60 मि. लम्बाई 0.75 मि. चौडाई 0.08 मि.उचाई भएको आर.सि.सि. निर्माण ।	

२२	पधेंरापारी जाने मोटरबाटो	१०००००	३८५ मि.लम्बाइ २.४मि.देखि ३ मि सम्म चौडाइ भएको ०.७ मिटर देखि ३.२ मि.सम्म उचाइ भएको मो.वा. निर्माण ।
----	--------------------------	--------	---

क्र.सं	बैठक/समितिको नाम	बैठक संख्या
१	बडा समिति	१३

घटना दर्ता विवरण		
क्र.सं	विवरण	संख्या
१	जन्म दर्ता	२६
२	विवाह दर्ता	११
३	मृत्यु दर्ता	१९
४	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	१
५	बसाई सरी जाने दर्ता	८
६	बसाई सरी आउने दर्ता	

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण		
क्र.सं	विवरण	संख्या
१	दलित वालवालिका	७१
२	ज्येष्ठ नागरिक	१०७
३	ज्येष्ठ नागरिक दलित	३९
४	एकल महिला	२४
५	विद्वा	४९
६	अपाङ्गता भएका व्यक्ति	२५

राजश्व संकलन					
क्र.सं.	विवरण	कर र शुल्क	छुट	जरिवाना	जम्मा
१	भुमि तथा मालपोत कर - ११३१४				१०,६८६०४
२	व्यवसाय कर - १४६११				४,५६५००
३	अन्य कर - ११६९९				५००
४	अन्य दस्तुर - १४२४९				१,३७०१००
५	अन्य राजस्व - १४५२९				१०००
६	अन्य सेवा शुल्क - १४२१९				२००
७	एकिकृत सम्पत्ति कर - ११३१३				५३५०
८	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर - १४२४४				२५,५००१००
९	सिफारिस दस्तुर - १४२४३				३०३५९१२५
जम्मा		०			७९,५३०१२९